

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困人口数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
1	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 生产项目 赫山区 产业发展 生产项目 2025年八字哨壹望坪村种子繁育基地项目(巩固拓展脱贫攻坚成果)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	区农业农村局	赫山区	产业发展	302.3264	20250721	20251231	提高群众收益	960	12	直接受益	0	302.3264	0	0	已完成	
2	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 生产项目 赫山区 产业发展 生产项目 2025年兰溪优质粮源标准化基地项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	区农业农村局	赫山区	产业发展	218.0308	20250721	20251231	提高群众收益	1023	9	直接受益	0	218.0308	0	0	已完成	
3	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 生产项目 赫山区 产业发展 生产项目 2025年龙光桥优质粮源标准化基地项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	区农业农村局	赫山区	产业发展	179.6428	20250721	20251231	提高群众收益	1106	7	直接受益	0	179.6428	0	0	已完成	
4	益赫农联〔2025〕2号	赫山区 产业发展 生产项目 赫山区 支持村级组织培育新型农业经营主体促进产业发展项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	80	20250326	20251231	直接受益	80	80	村级集体经济组织满额度	80	0	0	0	已完成	
5	益赫农联〔2025〕2号	赫山区 产业发展 生产项目 2025年赫山区农业产业项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	40	20250326	20251231	直接受益、永久性受益人数50人、满意度95%以上	78	25	提高群众收益	40	0	0	0	已完成	
6	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 生产项目 湖南双超生态农业有限公司80万羽蛋养蛋鸭新建项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	湖南双超生态农业有限公司	华林村	产业发展	450	20250930	20251231	15万羽蛋鸭养殖、受益人数75人、满意度95%以上	30	25	就业务工,帮助产销对接	0	450	0	0	已完成	
7	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 生产项目 益阳鸭香源养殖专业合作社85万羽蛋养蛋鸭新建项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	益阳鸭香源养殖专业合作社	胡林翼村	产业发展	350	20250930	20251231	15万羽蛋鸭养殖、受益人数75人、满意度95%以上	40	30	就业务工,帮助产销对接	0	350	0	0	已完成	
8	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 加工流通项目 益阳市亿源食品有限公司2000吨水禽鸭初加工及冷链建设项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	益阳市亿源食品有限公司	赫山区	产业发展	150	20250930	20251231	升级改造及新增设备设施4台套、受益人数25人、满意度95%以上	30	10	就业务工,帮助产销对接	0	150	0	0	已完成	
9	益赫农联〔2025〕17号	赫山区 产业发展 加工流通项目 赫山区农产品产地冷藏保鲜设施建设项目(17号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	206.6	20251030	20251231	解决鲜活农产品保鲜难、损耗大、淡旺季矛盾突出、丰产不丰收	8	3	就业务工,帮助产销对接	0	206.6	0	0	已完成	
10	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 加工流通项目 赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年兰溪镇新月村稻谷产业发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		兰溪镇新月村	产业发展	100	20250721	20251231	提高群众收益	108	41	直接受益	0	100	0	0	已完成	
11	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 加工流通项目 赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年兰溪镇兰溪村稻谷产业发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		兰溪镇兰溪村	产业发展	100	20250721	20251231	提高群众收益	108	41	直接受益	0	100	0	0	已完成	
12	湘农发〔2025〕45号	赫山区 产业发展 加工流通项目 赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年兰溪镇沙岭村稻谷产业发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		兰溪镇沙岭村	产业发展	100	20250721	20251231	提高群众收益	67	35	直接受益	0	100	0	0	已完成	
13	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 加工流通项目 益阳味芝元食品有限公司蛋鸭深加工生产线升级改造项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	益阳味芝元食品有限公司	清溪村	产业发展	200	20250930	20251231	升级改造加工车间3000平方米、受益人数25人、满意度95%以上	30	15	就业务工,帮助产销对接	0	200	0	0	已完成	
14	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 加工流通项目 湖南鑫博农牧有限公司鸭粪处理和资源化利用新建项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	湖南鑫博农牧有限公司	华林村	产业发展	100	20250930	20251231	新建发酵车间632平方米、受益人数30人、满意度95%以上	20	10	就业务工,收益分红,其他	0	100	0	0	已完成	
15	益赫牧渔发2025 36号	赫山区 产业发展 加工流通项目 益阳衡宇食品有限公司鸭产品精深加工生产线项目(蛋鸭产业集群)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区畜牧水产事务中心	益阳衡宇食品有限公司	赫山区	产业发展	150	20250930	20251231	升级改造加工车间2000平方米、受益人数35人、满意度95%以上	20	10	就业务工,帮助产销对接	0	150	0	0	已完成	
16	益赫农联〔2025〕8号	赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年赫山三禧区域公共品牌系列产品持续性设计等项目(8号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	40	20250723	20251231	完成赫山三禧系列产品设计、包装及其他有关物料的设计工作	70.00	4.00	1、订单收购带动2、联合带动3、务工就业带动	40	0	0	0	已完成	
17	益赫农联〔2025〕8号	赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年赫山三禧区域公共品牌打造项目(8号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	30	20250723	20251231	完成赫山三禧商标注册、版权登记,并能熟练掌握集团商标的使用、保护等工作	100.00	3.00	1、订单收购带动2、联合带动3、务工就业带动	30	0	0	0	已完成	
18	益赫农联〔2025〕8号	赫山区 产业发展 加工流通项目 2025年赫山三禧区域公共品牌发展规划等项目(8号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	30	20250723	20251231	制定品牌等方面的发展规划	320.00	3.00	1、订单收购带动2、联合带动3、务工就业带动	30	0	0	0	已完成	
19	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施建设畅通“中梗阻”渠道(泥江口镇、衡龙桥镇、新市渡镇、笔架山乡、岳家桥镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	衡龙桥镇,岳家桥镇,泥江口镇,新市渡镇,笔架山乡	衡龙桥镇,岳家桥镇,泥江口镇,新市渡镇,笔架山乡	产业发展	98	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	80	20	其他	0	98	0	0	已完成	
20	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施畅通“中梗阻”渠道(谢林港镇、欧江岔镇、鱼形山街道)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	欧江岔镇,谢林港镇,鱼形山街道	欧江岔镇,谢林港镇,鱼形山街道	产业发展	92	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	82	22	其他	0	92	0	0	已完成	
21	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设提升山上经济作物灌溉水源保障能力	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	衡龙桥镇,岳家桥镇,泥江口镇,新市渡镇,龙光桥街道	衡龙桥镇,岳家桥镇,泥江口镇,新市渡镇,龙光桥街道	产业发展	94	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	90	10	其他	0	94	0	0	已完成	
22	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(八字哨镇、沧水铺镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	八字哨镇,沧水铺镇	八字哨镇,沧水铺镇	产业发展	92	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	95	8	其他	0	92	0	0	已完成	
23	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(兰溪镇、赫山街道、新市渡镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	赫山街道,兰溪镇,新市渡镇	赫山街道,兰溪镇,新市渡镇	产业发展	98	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	95	11	其他	0	98	0	0	已完成	
24	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(笔架山乡、龙光桥街道)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	笔架山乡,龙光桥街道	笔架山乡,龙光桥街道	产业发展	94	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	88	9	其他	0	94	0	0	已完成	
25	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(泉交河镇、欧江岔镇段口片)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	泉交河镇,欧江岔镇	泉交河镇,欧江岔镇	产业发展	96	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	92	7	其他	0	96	0	0	已完成	
26	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年赫山区小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(会龙山街道、鱼形山街道)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	会龙山街道,鱼形山街道	会龙山街道,鱼形山街道	产业发展	80	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	91	8	其他	0	80	0	0	已完成	
27	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(衡龙桥镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	衡龙桥镇	衡龙桥镇	产业发展	92	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	52	9	其他	0	92	0	0	已完成	
28	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(欧江岔镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	欧江岔镇	欧江岔镇	产业发展	84	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	60	10	其他	0	84	0	0	已完成	
29	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(泥江口镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	泥江口镇	泥江口镇	产业发展	88	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	50	11	其他	0	88	0	0	已完成	
30	益赫水发【2025】35号	赫山区 产业发展 配套设施项目 2025年小型农业水利设施建设恢复农村小水源蓄水能力(岳家桥镇、谢林港镇)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区水利局	岳家桥镇,谢林港镇	岳家桥镇,谢林港镇	产业发展	76	20250724	20251231	改善农田水利灌溉条件	88	9	其他	0	76	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6992.00	7275.00	100.00	1690.00		
31	益赫政办发[2025]7号	赫山区 产业发展 产业服务支撑项目 2025年赫山区秸秆综合利用项目（笔架山乡、八字哨镇、欧江岔镇）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		八字哨镇、欧江岔镇、笔架山乡	产业发展	159.6836	20250916	20251231	秸秆综合利用率95%以上，离田利用率35%以上	35	30	提升空气质量，土壤得到改良	0	159.6836	0	0	已完成	
32	益赫政办发[2025]7号	赫山区 产业发展 产业服务支撑项目 2025年赫山区秸秆综合利用项目（谢林港、赫山、泥江口、会龙山、新市渡、衡龙桥、鱼形山）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	141.3164	20250916	20251231	秸秆综合利用率95%以上，离田利用率35%以上	47	44	提升空气质量，土壤得到改良	0	141.3164	0	0	已完成	
33	益赫农联（2025）2号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年度赫山区小额信贷贴息等项目（2号）第一、二、三季度贴息	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	123.845821	20250326	20251231	直接受益、永久性受益，赫山区脱贫人口小额信贷贴息	1721	1721	贷款户享受财政贴息	123.845821	0	0	0	已完成	
34	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型经营主体贷款贴息（益阳绿康农业综合开发有限公司、益阳市星星肠衣加工有限公司等26家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	95.5144	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	63	5	提高群众收益	0	95.5144	0	0	已完成	
35	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型经营主体贷款贴息（益阳市赫山区腾辉家庭农场、益阳福旺生态养殖发展有限公司等24家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	94.2874	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	63	5	提高群众收益	0	94.2874	0	0	已完成	
36	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（益阳市赫山区宜春家庭农场、湖南鼎翔牧业有限公司等）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	96.5027	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	64	4	提高群众收益	0	96.5027	0	0	已完成	
37	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（赫山区华丰米业有限公司、金穗粮食购销有限公司等3家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	87.8899	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	58	3	提高群众收益	0	87.8899	0	0	已完成	
38	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（湖南青松农业有限公司、益阳市赫山区可生养殖场等）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	97.0218	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	64	3	提高群众收益	0	97.0218	0	0	已完成	
39	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（湖南一抹绿农产品科技有限公司、益阳市大宏米业有限公司）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	92.1317	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	61	3	提高群众收益	0	92.1317	0	0	已完成	
40	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（华一生物、五鑫米业、东风米业、欣欣米业、胜旺粮食）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	56.4837	20250912	20251219	完成贷款贴息发放	37	3	提高群众收益	0	56.4837	0	0	已完成	
41	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（裕禾米业、谷盛源米业等10家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	96.8224	20250912	20251230	完成贷款贴息发放	64	4	提高群众收益	0	96.8224	0	0	已完成	
42	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（佳家粮食购销、明华种养专业合作社等2家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	97.5178	20250912	20251230	完成贷款贴息发放	64	5	提高群众收益	0	97.5178	0	0	已完成	
43	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（益阳市明源米业有限公司、益阳市兰溪粮食市场永盛加工厂等10家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	77.3599	20250912	20251230	完成贷款贴息发放	51	3	提高群众收益	0	77.3599	0	0	已完成	
44	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（湖南米谷子农业科技有限公司、湖南星火茶业有限公司）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	56.2495	20250912	20251230	完成贷款贴息发放	37	3	提高群众收益	0	56.2495	0	0	已完成	
45	益赫农发（2025）8号	赫山区 产业发展 金融保险配套项目 2025年新型农业经营主体贷款贴息（嘉茗茶业、味多元素等5家）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	产业发展	128.2188	20250912	20251230	完成贷款贴息发放	79	5	提高群众收益	0	128.2188	0	0	已完成	
46	益赫农联（2025）2号	赫山区 就业项目 务工补助 2025年赫山区公益性岗位补贴等项目（2号）107.46万+6号4.713262万	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	就业项目	112.163262	20250326	20251230	交通补贴、岗位补助资金发放率	200	200	提高脱贫人口收益	112.163262	0	0	0	已完成	
47	益赫农联（2025）10号	赫山区 就业项目 务工补助 2025年赫山区外出务工交通补助等项目（2号）文 52.55万+10号170万	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	就业项目	222.55	20250825	20251231	补助资金发放率	7896	7896	提高脱贫人口满意度	222.55	0	0	0	已完成	
48	益赫农联（2025）6号	赫山区 就业项目 就业 2025年赫山区就业帮扶车间补助等项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	就业项目	195.2	20250618	20251231	补助资金发放率	953	953	提高脱贫人口满意度	195.2	0	0	0	已完成	
49	益赫农联（2025）17号	赫山区 就业项目 就业 赫山区省级帮扶车间（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	就业项目	8	20251030	20251231	完成奖励补助资金发放	80	80	就业务工，收益分红，其他	0	8	0	0	已完成	
50	益赫农联（2025）2号	赫山区 就业项目 就业 2025年赫山区脱贫劳动力就业技能培训等项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	就业项目	20	20250326	20251231	劳动技能等级证通过率	110	110	提高脱贫人口就业率	20	0	0	0	已完成	
51	益赫农联（2025）9号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年第一季度赫山区农村人居环境整治项（3个单位）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	区供销合作社、区城市管理和综合执法局、区农业农村局	赫山区	乡村建设行动	206	20250724	20250824	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	198	63	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	206	已完成	
52	益赫农联（2025）15号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年赫山区三季度农村人居环境整治提升（会龙山街道等12个单位）15号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道、龙光桥街道、八字哨镇、欧江岔镇、沧水铺镇、岳家桥镇、泉交河镇、新市渡镇、兰溪镇、衡龙桥镇、泥江口镇	赫山区	乡村建设行动	263.2502	20251011	20251231	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	203	86	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	263.2502	已完成	
53	益赫农联（2025）15号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年赫山区三季度农村人居环境整治提升（谢林港镇等4个单位）15号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇、鱼形山街道办事处、区城市管理和综合执法局、区农业农村局	赫山区	乡村建设行动	245.3672	20251011	20251231	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	201	42	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	245.3672	已完成	
54	益赫农联（2025）9号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年第一二季度赫山区农村人居环境整治项目（会龙山街道、谢林港镇等8个山区乡镇）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道、谢林港镇、新市渡镇、泥江口镇、岳家桥镇、衡龙桥镇、沧水铺镇、龙光桥街道	赫山区	乡村建设行动	266.1036	20250724	20250824	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	211	79	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	266.1036	已完成	
55	益赫农联（2025）9号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年第一二季度赫山区农村人居环境整治项（八字哨镇兰溪镇等6个湖区乡镇）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇、八字哨镇、欧江岔镇、泉交河镇、笔架山乡、鱼形山街道	赫山区	乡村建设行动	229.1969	20250724	20250824	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	193	64	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	229.1969	已完成	
56	益赫农联（2025）22号	赫山区 乡村建设行动 人居环境整治 2025年赫山区四季度农村人居环境整治提升（22号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	各乡镇（街道）	赫山区	乡村建设行动	480.0821	20251203	20251231	农村人居环境干净、整齐，服务对象满意度大于98%	423	137	群众清扫房前屋后，通过志愿者活动清扫公共区域	0	0	0	480.0821	已完成	
57	益赫农联（2025）2号	赫山区 巩固三保障成果 教育 2025年赫山区春季雨露计划补助等项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	巩固三保障成果	165.3	20250326	20251231	补助资金发放率	1029	1029	提高脱贫人口收益	165.3	0	0	0	已完成	
58	益赫农联（2025）6号	赫山区 巩固三保障成果 教育 2025年秋季雨露计划等项目6号文 154.1万+2号2号9.7万）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	巩固三保障成果	163.8	20250901	20251231	补助资金发放率	980	980	提高脱贫人口收益	163.8	0	0	0	已完成	
59	益赫农联（2025）6号	赫山区 项目管理费 项目管理费 项目管理费等项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	项目管理费	50	20250618	20251231	受益户满意度达到	100	100	其他	50	0	0	0	已完成	
60	益赫农联（2025）10号	赫山区 项目管理费 项目管理费 赫山区项目管理费等项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	项目管理费	3.340917	20250825	20251231	受益户满意度达到	100	100	其他	3.340917	0	0	0	已完成	
61	益赫农联（2025）17号	赫山区 项目管理费 项目管理费 赫山区项目管理费等项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局		赫山区	项目管理费	15.5	20251030	20251231	受益户满意度达到	100	100	其他	0	15.5	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困人口数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6992.00	7275.00	100.00	1690.00		
62	益赫农联（2025）17号	赫山区-赫山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年赫山街道大河坪村后湖院粮油基地公路建设项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	赫山街道	赫山街道	乡村建设行动	10	20251030	20251231	满意度100%	850	38	就业务工，土地流转，带动生产，其他	0	10	0	0	已完成	
63	益赫农联（2025）10号	赫山区-会龙山街道 产业发展 生产项目 2025年会龙山街道到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	会龙山街道	产业发展	3.3	20250823	20251231	直接受益、永久性受益	43	43	联农带农	3.3	0	0	0	已完成	
64	益赫农联（2025）17号	赫山区-会龙山街道 产业发展 生产项目 2025年会龙山街道到户帮扶产业奖补项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	会龙山街道	产业发展	2.496	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	32	32	联农带农	0	2.496	0	0	已完成	
65	益赫农联（2025）18号	赫山区-会龙山街道 产业发展 配套设施项目 2025年会龙山街道大河坪村老青年组灌溉沟渠维护项目（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	大河坪村	产业发展	5	20251031	20251231	直接受益、永久性受益	12	3	联农带农	0	0	5	0	已完成	
66	益赫农联（2025）6号	赫山区-会龙山街道 产业发展 配套设施项目 2025年会龙山街道大河坪村谢家里桥至阳家湾渠道维护项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	大河坪村	产业发展	5	20250618	20251230	直接受益、永久性受益	30	14	联农带农	5	0	0	0	已完成	
67	益赫农联（2025）6号	赫山区-会龙山街道 产业发展 配套设施项目 2025年会龙山街道申家滩村王家村组山塘维护项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	申家滩村	产业发展	10	20250618	20251230	直接受益、永久性受益	20	2	联农带农	10	0	0	0	已完成	
68	益赫组联【2025】4号	赫山区-会龙山街道 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年会龙山街道申家滩村新型农村集体经济项目益赫组联【2025】4号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	会龙山街道	申家滩村	产业发展	50	20250611	20250715	预估效益15万元/年，其中50%用于村级公共基础设施建设，30%用于发展产业，20%用于人居环境整治提升，全方位助力村级品质直接受益、永久性受益	913	30	带动就业	50	0	0	0	已完成	
69	益赫农联（2025）6号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道大河坪村公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	大河坪村	乡村建设行动	5	20250618	20251230	直接受益、永久性受益	4	4	联农带农	5	0	0	0	已完成	
70	益赫农联（2025）21号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道仓塘村八组道路维护建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	仓塘村	乡村建设行动	6	20251202	20251231	直接受益、永久性受益	12	4	联农带农	0	6	0	0	已完成	
71	益赫农联（2025）2号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道永乐村七组 十一组道路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	永乐村	乡村建设行动	5	20250326	20251230	直接受益、永久性受益	9	5	联农带农	5	0	0	0	已完成	
72	益赫农联（2025）2号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道大河坪村绕城高速至刘蛟云户段公路扩宽项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	大河坪村	乡村建设行动	5	20250326	20251230	直接受益、永久性受益	18	6	联农带农	5	0	0	0	已完成	
73	益赫农联（2025）18号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道红星社区一组乡村道路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	红星社区	乡村建设行动	5	20251031	20251231	直接受益、永久性受益	22	1	联农带农	0	0	5	0	已完成	
74	益赫农联（2025）18号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道新安社区清泉路和清溪路道路维修项目（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	新安社区	乡村建设行动	5	20251031	20251231	直接受益、永久性受益	10	3	联农带农	0	0	5	0	已完成	
75	益赫农联（2025）17号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年会龙山街道申家滩村红船埠组村民饮用水管道路设工程项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	申家滩村	乡村建设行动	20	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	68	2	联农带农	0	20	0	0	已完成	
76	益赫农联（2025）2号	赫山区-会龙山街道 乡村建设行动 人居环境整治 2025年会龙山街道人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	会龙山街道	会龙山街道	乡村建设行动	28	20250326	20251230	直接受益、永久性受益	94	31	联农带农	28	0	0	0	已完成	
77	益赫农联（2025）10号	赫山区-兰溪镇 产业发展 生产项目 2025年兰溪镇到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	兰溪镇	产业发展	11.44	20250823	20251231	到户帮扶产业奖补发放232户	232	232	带动困难群众增收	11.44	0	0	0	已完成	
78	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 产业发展 生产项目 2025年度兰溪镇益阳乡乡约农牧农业科技开发有限公司产业基地建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	金鸡山村	产业发展	4.5	20251101	20251230	完成公路硬化82米	10	2	改善生产条件	0	4.5	0	0	已完成	
79	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 产业发展 生产项目 2025年兰溪镇到户帮扶产业奖补项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	兰溪镇	产业发展	11.94	20251101	20251230	到户帮扶产业奖补发放	196	196	带动困难群众增收	0	11.94	0	0	已完成	
80	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 产业发展 加工流通项目 2025年度益阳世林食品有限公司设施设备提质升级项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	兰溪村	产业发展	120	20251101	20251230	升级设备	15	3	提升公司产能，带动困难群众增收	0	120	0	0	已完成	
81	益赫农联（2025）20号	赫山区-兰溪镇 产业发展 加工流通项目 2025年度兰溪镇益阳世林食品有限公司设施设备提质升级项目（20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	兰溪村	产业发展	40	20251105	20251130	升级设备	15	3	提升公司产能，带动困难群众增收	0	40	0	0	已完成	
82	益赫民发【2025】62号	赫山区-兰溪镇 产业发展 配套设施项目 2025年兰溪镇千家洲村小型农田水利建设（老区发展方向）	革命老区发展	区民政局	兰溪镇	千家洲村	产业发展	3	20250715	20250815	改善村容村貌，方便村民出行	5	3	改善运输条件	0	3	0	0	已完成	
83	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 产业发展 配套设施项目 2025年度兰溪镇莲花塘村大塘塘村廊修缮（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	产业发展	17	20251101	20251230	村廊长120米，清除3000方	20	5	提升人居环境	0	17	0	0	已完成	
84	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 产业发展 配套设施项目 2025年兰溪镇百家堰社区月塘维护项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	百家堰社区	产业发展	20	20250618	20250630	月塘清淤3000方	8	3	改善生产条件	20	0	0	0	已完成	
85	益赫农联（2025）16号	赫山区-兰溪镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年度兰溪镇槐花新村高质量庭院经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	槐花新村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	70.00	60.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
86	益赫组联【2025】4号	赫山区-兰溪镇 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年度兰溪镇三岔堤村凤祥源养鸡场发展项目（集体经济）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	兰溪镇	三岔堤村	产业发展	50	20250611	20250615	预计年纯收益7万元，推动三岔堤村集体经济稳步发展	765	29户	带动就业	50	0	0	0	已完成	
87	湘农办发【2025】92号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇北岸新村美丽乡村建设项目（92号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	北岸新村	乡村建设行动	50.6	20250911	20250920	建成一个省级美丽乡村，服务对象满意度大于98%	47	9	群众投工投劳或捐款	0	50.6	0	0	已完成	
88	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇莲花塘村门楼组、街口子组公路提质改造	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	乡村建设行动	35	20251101	20251130	公路提质改造9000米	30	5	改善生产条件	0	35	0	0	已完成	
89	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇莲花塘村井边子组公路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	乡村建设行动	5	20251101	20251231	公路硬化170米	10	2	改善生产条件	0	5	0	0	已完成	
90	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇莲花塘村新合路公路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	乡村建设行动	5	20251101	20251230	公路硬化长150米	8	3	改善生产条件	0	5	0	0	已完成	
91	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇小河村油麻底组道路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	小河村	乡村建设行动	5	20251101	20251230	公路拓宽600米	20	5	改善生产条件	0	5	0	0	已完成	
92	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇羊角村三岔湾-6组机耕桥新建（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	羊角村	乡村建设行动	5	20251101	20251230	建设机耕桥	10	2	改善生产条件，方便农作物运输	0	5	0	0	已完成	
93	益赫农联（2025）18号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇新沙村太平桥组公路建设（三期）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	新沙村	乡村建设行动	5	20251102	20251230	公路硬化170米	8	2	改善出行条件	0	0	5	0	已完成	
94	益赫农联（2025）21号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇三岔堤村王家组公路建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	三岔堤村	乡村建设行动	5	20251202	20251231	公路硬化150米	15	3	改善出行条件	0	5	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6992.00	7275.00	100.00	1690.00		
95	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇北岸新村陈家港至向家岭公路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	北岸新村	乡村建设行动	20	20250401	20250501	公路硬化长388米	10	3	改善出行条件	20	0	0	0	已完成	
96	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇槐花新村槐树岭公路建设（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	槐花新村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	公路硬化158米	8	1	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
97	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇金河村金鸡岭组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	金河村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	公路硬化长190米	8	3	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
98	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇龙荣村向阳公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	龙荣村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	公路硬化长180米	8	3	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
99	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇苏家湖村粮庄组至荷叶塘组公路拓宽项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	苏家湖村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	公路拓宽长299米	20	5	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
100	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇新沙村太平桥组公路建设二期项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	新沙村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	公路硬化170米	8	3	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
101	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇羊角村羊角组、三岔河组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	羊角村	乡村建设行动	5	20250401	20250430	完成公路硬化91.7米	10	5	改善出行条件,提升人居环境	5	0	0	0	已完成	
102	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇苏家湖村石湾公路拓宽项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	苏家湖村	乡村建设行动	5	20250618	20250630	公路拓宽400米	20	2	改善出行条件,提升人居环境	5	0	0	0	已完成	
103	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇四门闸村腊湖路口至腊湖组道路拓宽项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	四门闸村	乡村建设行动	25	20250618	20250630	公路拓宽1800米	20	3	改善出行条件	25	0	0	0	已完成	
104	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇双枫村村级主干道路拓宽、维修项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	双枫村	乡村建设行动	28	20250618	20250630	公路拓宽长1013米	40	10	改善出行条件	28	0	0	0	已完成	
105	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇三岔河村村级主干道路提质改造项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	三岔河村	乡村建设行动	30	20250618	20250630	公路提质改造;长510米	10	5	改善出行条件,提升人居环境	30	0	0	0	已完成	
106	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇龙荣村组公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	龙荣村	乡村建设行动	15	20250618	20250630	公路硬化389米	5	3	改善出行条件,提升人居环境	15	0	0	0	已完成	
107	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇金鸡山村公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	金鸡山村	乡村建设行动	20	20250618	20250630	公路硬化长500米	15	2	改善出行条件	20	0	0	0	已完成	
108	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇金河村白泥湖公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	金河村	乡村建设行动	20	20250618	20250630	公路提质改造902米	20	5	改善出行条件	20	0	0	0	已完成	
109	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年兰溪镇槐花新村槐树岭公路建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	槐花新村	乡村建设行动	10	20250618	20250630	公路硬化长428.5米	15	3	改善出行条件	10	0	0	0	已完成	
110	益赫农联（2025）19号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度兰溪镇罗湖村秋湖港组公路建设（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	罗湖村	乡村建设行动	5	20251103	20251130	公路硬化长150米	20	3	改善出行条件	5	0	0	0	已完成	
111	益赫农联（2025）2号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年兰溪镇人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	兰溪镇	乡村建设行动	46	20250401	20250430	人居环境整治	50	10	改善人居环境	46	0	0	0	已完成	
112	湘农办发【2025】92号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年度兰溪镇北岸新村美丽乡村建设项（92号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	北岸新村	乡村建设行动	49.4	20250911	20250920	建成一个省级美丽乡村,服务对象满意度大于98%	42	6	群众投工投劳或捐款	0	49.4	0	0	已完成	
113	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年度兰溪镇莲花塘村门牌组、街口组道路修建（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	乡村建设行动	30	20251101	20251230	菜园修建2000m2	50	5	改善出行条件	0	30	0	0	已完成	
114	益赫农联（2025）6号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村公共服务 2025年兰溪镇金河村牙龙渠公路群众出行照明设施（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	金河村	乡村建设行动	10	20250618	20250630	照明路灯安装0盏	35	8	改善出行条件	10	0	0	0	已完成	
115	益赫农联（2025）17号	赫山区-兰溪镇 乡村建设行动 农村公共服务 2025年度兰溪镇莲花塘村村部路照明路灯安装（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	兰溪镇	莲花塘村	乡村建设行动	8	20251101	20251130	照明路灯安装60盏	30	5	改善出行条件	0	8	0	0	已完成	
116	益赫农联（2025）10号	赫山区-八字哨镇 产业发展 生产项目 2025年八字哨镇到户帮扶产业奖补项目-益赫农联（2025）10号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	八字哨镇	产业发展	5.72	20250910	20251230	直接受益	126	126	产业奖补	5.72	0	0	0	已完成	
117	益赫农联（2025）17号	赫山区-八字哨镇 产业发展 生产项目 2025年八字哨镇到户帮扶产业奖补项目-益赫农联（2025）17号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	八字哨镇	产业发展	9.042	20251030	20251231	直接受益	126	126	产业奖补	0	9.042	0	0	已完成	
118	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 产业发展 生产项目 八字哨镇益阳市龙头洲生态发展有限公司产业发展项目-益赫农联（2025）16号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	竹湖村	产业发展	5	20250618	20250626	直接受益	21	3	其他	5	0	0	0	已完成	
119	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 产业发展 加工流通项目 八字哨镇金家堤村益阳市卜豆生态农业农产品保鲜设备改造项目-益赫农联（2025）16号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	金家堤村	产业发展	5	20250618	20250624	直接受益	7	2	其他	5	0	0	0	已完成	
120	益赫组联【2025】4号	赫山区-八字哨镇 产业发展 加工流通项目 八字哨镇竹湖村产业发展项目壮大集体经济-益赫组联（2025）4号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	八字哨镇	竹湖村	产业发展	50	20250610	20251230	预计年纯收益5.88万元,推动竹湖村集体经济稳步发展。	1134	98	分红	50	0	0	0	已完成	
121	益赫农联（2025）17号	赫山区-八字哨镇 产业发展 配套设施项目 金家堤村观音片7、8组沟渠衬砌、观兰机埠社漕渠维修-益赫农联（2025）17号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	金家堤村	产业发展	10	20251030	20251231	长期受益	47	9	生产受益	0	10	0	0	已完成	
122	益赫农联（2025）2号	赫山区-八字哨镇 产业发展 配套设施项目 2025年八字哨镇高粱垱村和平片八组渠道维护-益赫农联（2025）2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	高粱垱村	产业发展	5	20250326	20251230	长期受益	28	7	生产受益	5	0	0	0	已完成	
123	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 产业发展 配套设施项目 八字哨镇金家堤村产业路建设-益赫农联（2025）6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	金家堤村	产业发展	20	20250618	20250624	长期受益	28	7	出行受益	20	0	0	0	已完成	
124	益赫农联（2025）16号	赫山区-八字哨镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年八字哨镇金家堤村高质量庭院经济项目-益赫农联（2025）16号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	金家堤村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户,户均增收800元以上	160.00	44.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
125	益赫农联（2025）12号	赫山区-八字哨镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年八字哨镇高粱垱村益鑫养殖高质量庭院经济项目（12号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	高粱垱村	产业发展	26	20250916	20251230	参与农户,户均增收2000元以上	127.00	46.00	村+主体+农户	6	20	0	0	已完成	
126	益赫民发【2025】62号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 竹湖村农村道路建设老区发展方向-益赫民发（2025）62号	革命老区发展	区民政局	八字哨镇	竹湖村	乡村建设行动	3	20250711	20250717	改善村容村貌,方便村民出行	25	5	改善生产运输和生活条件	0	3	0	0	已完成	
127	益赫民发【2025】62号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 高粱垱村农村道路建设老区发展方向-益赫民发（2025）62号	革命老区发展	区民政局	八字哨镇	高粱垱村	乡村建设行动	4	20250711	20250717	改善村容村貌,方便村民出行	31	6	改善生产生活条件	0	4	0	0	已完成	
128	益赫农联（2025）10号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 岭湖村新兴片荷叶塘公路硬化及加宽建设项目-益赫农联（2025）110号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	岭湖村	乡村建设行动	10	20250910	20251230	长期受益	25	6	出行受益	10	0	0	0	已完成	
129	益赫农联（2025）17号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 金家堤村观音片公路建设-益赫农联（2025）17号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	金家堤村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	长期受益	27	6	出行受益	0	5	0	0	已完成	
130	益赫农联（2025）2号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年八字哨镇白湖湖村破坝公路修复建设-益赫农联（2025）2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	白湖湖村	乡村建设行动	5	20250326	20251230	长期受益	24	4	出行受益	5	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
131	益赫农联（2025）2号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年八字哨镇大湖村杨堤片五组公路建设-益赫农联（2025）2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	大湖村	乡村建设行动	5	20250326	20251230	长期受益	25	6	出行受益	5	0	0	0	已完成	
132	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_八字哨镇高粱坪村和平片老屋湾村级公路提质改造及群众出行照明设施建设-益赫农联(2025)6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	高粱坪村	乡村建设行动	20	20250618	20251230	长期受益	36	7	出行受益	20	0	0	0	已完成	
133	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_竹湖村长塘片栗树湾组村级公路提质改造建设-益赫农联（2025）6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	竹湖村	乡村建设行动	20	20250618	20250624	长期受益	24	5	出行受益	20	0	0	0	已完成	
134	益赫农联（2025）19号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年八字哨镇高粱坪村先锋岭76-7组破碎公路修复及公路亮化-益赫农联（2025）19号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	高粱坪村	乡村建设行动	5	20251105	20251231	长期受益	22	5	出行受益	5	0	0	0	已完成	
135	益赫农联（2025）2号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 人居环境整治_2025年八字哨镇人居环境整治项目-益赫农联（2025）2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	八字哨镇	乡村建设行动	26	20250326	20251230	长期受益	289	102	出行受益	26	0	0	0	已完成	
136	益赫农联（2025）2号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村公共服务_2025年八字哨镇竹湖村凤八公路长塘片群众出行路灯安装项目建设-益赫农联（2025）2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	竹湖村	乡村建设行动	5	20250326	20251231	长期受益	22	5	出行受益	5	0	0	0	已完成	
137	益赫农联（2025）6号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村公共服务_八字哨镇竹湖村南干渠群众出行路灯安装建设-益赫农联(2025)6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	竹湖村	乡村建设行动	10	20250618	20250622	长期受益	32	7	出行受益	10	0	0	0	已完成	
138	益赫农联（2025）18号	赫山区-八字哨镇 乡村建设行动 农村公共服务_高粱坪村光和公路群众出行照明设施建设-益赫农联（2025）18号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	八字哨镇	高粱坪村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	长期受益	41	9	出行受益	0	0	5	0	已完成	
139	益赫农联（2025）17号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年度泉交河镇湖南中亿现代农业发展股份有限公司优质水稻种子繁育基地建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	产业发展	4	20251031	20251112	打造产业基地	10	3	务工	0	4	0	0	已完成	
140	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年度泉交河镇镇到户帮扶产业奖补项目(10号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	产业发展	4.27	20250823	20250826	发展产业	58	58	产业奖补	4.27	0	0	0	已完成	
141	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年度泉交河镇发展冬闲农业与庭院经济产品深加工项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	产业发展	20	20250823	20250826	打造产业基地	20	10	参与务工	20	0	0	0	已完成	
142	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年度泉交河镇乡村振兴农特产品基地项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	产业发展	60	20250823	20250826	打造产业基地	36	18	参与务工	60	0	0	0	已完成	
143	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年泉交河镇新松树桥村湖南袁玉士农业发展有限公司种植基地（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新松树桥村	产业发展	5	20250618	20250630	打造产业基地	10	3	参与务工	5	0	0	0	已完成	
144	益赫农联（2025）17号	赫山区-泉交河镇 产业发展 生产项目_2025年度2025年泉交河镇到户帮扶产业奖补项目(17号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	产业发展	6.437	20251030	20251112	发展产业	95	95	产业奖补	0	6.437	0	0	已完成	
145	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 加工流通项目_2025年度泉交河镇新安山村棚低积水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新安山村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
146	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 加工流通项目_2025年度泉交河镇胡林翼村棚低积水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	胡林翼村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
147	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 加工流通项目_2025年度泉交河镇兴泉村棚低积水水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	兴泉村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
148	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 产业发展 加工流通项目_2025年度泉交河镇菱角岔村棚低积水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	菱角岔村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
149	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇奎星村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	奎星村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
150	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇思塘村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	思塘村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
151	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇泞湖桥村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10万）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泞湖桥村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
152	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇新松树桥村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新松树桥村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
153	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇新林村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新林村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
154	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇祥云村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	祥云村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
155	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇_产业发展_加工流通项目_2025年度泉交河镇宫保第村镧低积累水稻种子繁育示范片打造项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	宫保第村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股制种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红。分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							5932.00	7275.00	100.00	1690.00		
156	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇-产业发展-加工流通项目-2025年度泉交河镇来仪湖村镰低积累水稻种子繁育示范片打造项目(10号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	来仪湖村	产业发展	20	20250823	20250826	由村集体股份经济合作社入股种经营主体，用于添置设备、建设场地，村集体股份经济合作社享受约定固定比例的股金分红，分红的30%用于村民分红或改善本村困难群体经济状况，70%用于增加本社收入或项目实施后，生产规模和加工能力在现有基础上提升60%，实现年产值9200万元，利润760万元，预计带动我区脱贫户/监测对象5人务工就业，就业对象人均年增收约5万元，受益对象满意度	50	10	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
157	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇-产业发展-加工流通项目-2025年泉交河镇兴泉村湖南如意食品科技有限公司米粉生产线改造项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	兴泉村	产业发展	5	20250618	20250630	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众挂渣困	60	5	带动生产，就业务工	5	0	0	0	已完成	
158	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇-产业发展-配套设施项目-2025年度泉交河镇新安山村上新立、新屋、胜利三组排演基础设施工程建设项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新安山村	产业发展	8	20250618	20250630	完成村级产业厂房配套设施建设	36	3	带动生产，就业务工	8	0	0	0	已完成	
159	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇-产业发展-配套设施项目-2025年度泉交河镇新松树桥村进口墟场基础设施建设及硬化项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新松树桥村	产业发展	10	20250618	20250630	项目建成后有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众出行困	20	3	带动生产，就业务工	10	0	0	0	已完成	
160	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇-产业发展-配套设施项目-2025年度泉交河镇汀湖桥村枫子冲连接新河大堤公路硬化项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	汀湖桥村	产业发展	10	20250618	20250630	参与农户，户均增收800元以上	25	3	带动生产，就业务工	10	0	0	0	已完成	
161	益赫农联（2025）17号	赫山区-泉交河镇-产业发展-配套设施项目-2025年度奎星村产业发展项目农产品加工厂厂房建设7号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	奎星村	产业发展	10	20251031	20251112	完成村级产业厂房配套设施建设	20	3	带动生产，就业务工	0	10	0	0	已完成	
162	益赫农联（2025）16号	赫山区-泉交河镇-产业发展-高质量庭院经济-2025年度泉交河镇奎星村黑木耳种植项目-16号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	奎星村	产业发展	12	20251030	20251110	参与农户，户均增收800元以上	154.00	95.00	村+主体+农户	12	0	0	0	已完成	
163	益赫农联（2025）16号	赫山区-泉交河镇-产业发展-高质量庭院经济-2025年度泉交河镇恩塘村花生种植项目-16号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	恩塘村	产业发展	12	20251112	20251130	项目建成后有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众出行困	74.00	39.00	村+主体+农户	12	0	0	0	已完成	
164	益赫农联（2025）6号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇宫保第村晏家老屋通组公路硬化项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	宫保第村	乡村建设行动	20	20250618	20250630	项目建成后有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众出行困	15	3	带动生产，就业务工	20	0	0	0	已完成	
165	益赫农联（2025）2号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇祥云村晏冲子组公路硬化(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	祥云村	乡村建设行动	5	20250328	20250501	项目建成后有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众出行困	15	3	带动生产，就业务工	5	0	0	0	已完成	
166	益赫农联（2025）2号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇新安山村右支渠西岸公路破碎维修 猫塘组机耕道码头硬化（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新安山村	乡村建设行动	5	20250328	20250501	项目建成后有效改善农村基础设施建设，有利于发展村域集体经济，改善贫困群众生产生活条件，解决群众出行困	15	3	带动生产，就业务工	5	0	0	0	已完成	
167	益赫农联（2025）2号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇新林村十三组刘正明至刘晨屋场 四组陈作明至舒庆瑞屋场公路硬化（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新林村	乡村建设行动	5	20250328	20250501	项目建成后有效改善农村基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件，解决群众饮水困难的问题	15	3	带动生产，就业务工	5	0	0	0	已完成	
168	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇奎星村、新松树桥村村级自来水管网建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新松树桥村、奎星村	乡村建设行动	60	20250823	20250826	项目建成后有效改善农村基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件，解决群众饮水困难的问题	1562	132	带动生产，就业务工	60	0	0	0	已完成	
169	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-农村基础设施（含产业配套设施）-2025年泉交河镇宫保第村、兴泉村村级自来水管网建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	宫保第村、兴泉村	乡村建设行动	60	20250823	20250826	项目建成后有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	1421	142	带动生产，就业务工	60	0	0	0	已完成	
170	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇-乡村建设行动-人居环境整治-2025年泉交河镇农村垃圾分类减量综合治理分类垃圾亭建设项目(10号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	乡村建设行动	60	20250823	20250826	项目建成后有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	10253	1145	参与务工	60	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6992.00	7275.00	100.00	1690.00		
171	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇胡林翼村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	胡林翼村	乡村建设行动	46	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	152	3	参与务工	46	0	0	0	已完成	
172	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇农村垃圾分类减量综合治理垃圾收集站建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	乡村建设行动	80	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	10253	1145	参与务工	80	0	0	0	已完成	
173	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇兴泉村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	兴泉村	乡村建设行动	47	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	123	3	参与务工	47	0	0	0	已完成	
174	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇祥云村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	祥云村	乡村建设行动	47	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	114	3	参与务工	47	0	0	0	已完成	
175	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇恩塘村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	恩塘村	乡村建设行动	47	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	124	3	参与务工	47	0	0	0	已完成	
176	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇新林村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	新林村	乡村建设行动	46	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	132	3	参与务工	46	0	0	0	已完成	
177	益赫农联（2025）10号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇官保第村“三美联建”建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	官保第村	乡村建设行动	47	20250823	20250826	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	125	3	参与务工	47	0	0	0	已完成	
178	益赫农联（2025）2号	赫山区-泉交河镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年泉交河镇垃圾收集设备采购项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泉交河镇	泉交河镇	乡村建设行动	36	20250326	20250723	项目建设完成后将有效改善农村基础设施建设，改善农村人居环境	10253	1145	参与务工	36	0	0	0	已完成	
179	益赫农联（2025）19号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇东团村杨湾品塘维护（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	东团村	产业发展	5	20251204	20251231	改善农户生产灌溉	42	3	改善农户生活条件	5	0	0	0	已完成	
180	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇飞龙寺村水稻种植基地飞跃农渠清淤护坡（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	飞龙寺村	产业发展	20	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	42	3	改善农户生活条件	20	0	0	0	已完成	
181	益赫农联（2025）19号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇汾湖洲村湖村窑头湖低洼农田排灌泵站（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	汾湖洲村	产业发展	5	20251105	20251231	改善农户生产环境	58	6	改善农户生活条件	5	0	0	0	已完成	
182	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇牌坊口村新兴种植业基地产业路建设（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	牌坊口村	产业发展	10	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	252	5	改善农户生活条件	10	0	0	0	已完成	
183	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇益阳市新做水稻种植专业合作社产业发展项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	虎形山村	产业发展	3	20251030	20251111	改善农户生产环境	30	5	改善农户生活条件	0	3	0	0	已完成	
184	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇汾湖洲村合亿片下南岔种植业基地产业路建设（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	汾湖洲村	产业发展	5	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	234	24	改善农户生活条件	5	0	0	0	已完成	
185	益赫农联（2025）10号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇到户帮扶产业发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	侍郎桥村	产业发展	11.62	20250823	20250826	改善农户生产环境	492	492	改善农户生活条件	11.62	0	0	0	已完成	
186	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇上湖村莲花片与回龙片种植业基地产业路建设（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	上湖村	产业发展	20	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	65	30	改善农户生活条件	20	0	0	0	已完成	
187	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇金明村陈家围子种植业基地产业路建设（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	金明村	产业发展	6	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	45	23	改善农户生活条件	6	0	0	0	已完成	
188	益赫农联（2025）10号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 生产项目 2025年欧江岔镇乡村振兴农特产品基地项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	柏截村、长东湖村、欧江岔	产业发展	40	20250823	20250826	改善农户生产灌溉	24	12	改善农户生活条件	40	0	0	0	已完成	
189	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年欧江岔镇飞龙寺村丹堤湾四组至五组产业路硬化	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	飞龙寺村	产业发展	10	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	23	14	改善农户生活条件	10	0	0	0	已完成	
190	益赫农联（2025）18号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇长东湖村红光组沟渠维护（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	长东湖村	产业发展	5	20251031	20251231	改善农户生产灌溉	67	6	改善农户生活条件	0	0	5	0	已完成	
191	益赫农联（2025）21号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇闸坝湖村益阳市泊湖岭绿色农林有限公司基地配套建设（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	闸坝湖村	产业发展	8	20251202	20251231	改善农户生产灌溉	45	23	改善农户生活条件	0	8	0	0	已完成	
192	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇益阳市泊湖岭绿色农林有限公司泊湖岭养殖基地建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	闸坝湖村	产业发展	2	20251030	20251231	改善农户生产灌溉	234	24	改善农户生活条件	0	2	0	0	已完成	
193	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇闸坝湖村渔坝养殖基地建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	闸坝湖村	产业发展	20	20251030	20251231	改善农户生产灌溉	53	11	改善农户生活条件	0	20	0	0	已完成	
194	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇长东湖村复兴组、红光组、公塘组渠道维护项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	长东湖村	产业发展	5	20250326	20250421	改善农户生产环境 带动群众务工	21	7	改善农户生活条件	5	0	0	0	已完成	
195	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇注湖港村六组、七组排水渠建设（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	注湖港村	产业发展	20	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	52	11	改善农户生活条件	20	0	0	0	已完成	
196	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇牌坊口村群兴组抗旱塘清淤护坡（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	牌坊口村	产业发展	20	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	82	13	改善农户生活条件	20	0	0	0	已完成	
197	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇金明村常家三组渠道填塘清淤项目（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	金明村	产业发展	10	20250618	20250714	改善农户生产环境 带动群众务工	55	6	改善农户生活条件	10	0	0	0	已完成	
198	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 配套设施项目 2025年欧江岔镇飞龙寺村八支渠渠道维修项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	飞龙寺村	产业发展	5	20250326	20250421	改善农户生产环境 带动群众务工	57	2	改善农户生活条件	5	0	0	0	已完成	
199	益赫农联（2025）16号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 商贸流通经济项目 2025年欧江岔镇侍郎桥村益昌源商贸经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	侍郎桥村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	125.00	125.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
205	益赫组联【2025】4号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年欧江岔镇东团村太棉花 药材基地建设项目（省扶持壮大村级集体经济）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	欧江岔镇	东团村	产业发展	50	20250611	20250616	预计3年后受益	528	135	解决50人的临时就业	50	0	0	0	已完成	
201	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年欧江岔镇到户帮扶产业奖补项目（17号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	欧江岔镇	产业发展	11.62	20251030	20251231	改善农户生产环境	492	492	改善农户生活条件	0	11.62	0	0	已完成	
202	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年欧江岔镇长东湖村柯子组至瓜棚组公路提质改造项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	上湖村	乡村建设行动	37	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	6	2	改善困难群众生产生活条件	0	37	0	0	已完成	
203	湘农办发【2025】92号	赫山区 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年欧江岔镇长东湖村柯子组至瓜棚组公路提质改造项目（省级美丽乡村）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	长东湖村	乡村建设行动	50	20250911	20251126	省级美丽乡村提质改造，服务对象满意度大于98%	103	34	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
204	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇飞龙寺村月四组一期联户路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	飞龙寺村	乡村建设行动	10	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	17	3	改善贫困群众生产生活条件	0	10	0	0	已完成	
205	益赫农联（2025）18号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇飞龙寺村月四组二期公路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	飞龙寺村	乡村建设行动	5	20251031	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	31	2	改善贫困群众生产生活条件	0	0	5	0	已完成	
206	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇上湖村汤家、周家、瓦屋组公路提质改造项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	上湖村	乡村建设行动	38	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	125	12	改善贫困群众生产生活条件	0	38	0	0	已完成	
207	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇柏藪村基础设施建设项目（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	八甲岭村	乡村建设行动	40	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	223	19	改善贫困群众生产生活条件	0	40	0	0	已完成	
208	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇流水口村梅花组入户路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	流水口村	乡村建设行动	5	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	40	6	改善贫困群众生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
209	益赫农联（2025）17号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇八甲岭村龙山序组至8组公路提质改造项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	八甲岭村	乡村建设行动	25	20251030	20251111	改善周边群众出行困难、生产生活条件	65	12	改善贫困群众生产生活条件	0	25	0	0	已完成	
210	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇高平村雷公坝桥至高平学校西门道路提质改造项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	高平村	乡村建设行动	60.7	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	31	7	改善贫困群众生产生活条件	60.7	0	0	0	已完成	
211	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇东团村杏仁组堤培土、拓宽等项目（6号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	柏藪村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	50	8	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
212	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇东团村杏仁组堤培土、拓宽等项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	东团村	乡村建设行动	5	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	309	22	改善贫困群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
213	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇高平村梨架组至高平学校东门道路提质改造项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	高平村	乡村建设行动	28.8	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	16	2	改善贫困群众生产生活条件	28.8	0	0	0	已完成	
214	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇白沙寺村南路和平安公路拓宽硬化(6号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	白沙寺村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	25	3	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
215	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇白沙寺村白沙片六组公路硬化(6号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	白沙寺村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	12	3	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
216	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇欧江岔村金盆界组公路硬化(6号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	欧江岔村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	10	2	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
217	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇虎形山村金朗组公路提质改造(19号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	牌坊口	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	21	3	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
218	益赫农联（2025）19号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇虎形山村金朗组公路提质改造(19号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	虎形山村	乡村建设行动	5	20251105	20251231	改善周边群众出行困难、生产生活条件	16	3	改善贫困群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
219	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇高平村高平学校西门至宁朱线道路提质改造项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	高平村	乡村建设行动	10.5	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	11	2	改善贫困群众生产生活条件	10.5	0	0	0	已完成	
220	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇侍郎桥村倪家组、干塘组公路提质改造项目(6号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	侍郎桥村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	14	2	改善贫困群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
221	益赫农联（2025）6号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇高平村六十里长冲河防汛大堤雷公坝桥至一组堤拓宽(6号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	高平村	乡村建设行动	20	20250618	20250714	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	400	17	改善贫困群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
222	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇闸坝湖村大闸七组公路拓宽硬化(2号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	闸坝湖村	乡村建设行动	9	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	28	8	改善贫困群众生产生活条件	9	0	0	0	已完成	
223	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇金明村茶湖港组道路建设项目(2号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	金明村	乡村建设行动	5	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	25	6	改善贫困群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
224	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇闸坝湖村胜利大闸片公路建设(2号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	闸坝湖村	乡村建设行动	6	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	45	6	改善贫困群众生产生活条件	6	0	0	0	已完成	
225	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年欧江岔镇金明村常家湖路拓宽硬化项目(2号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	金明村	乡村建设行动	5	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	26	6	改善贫困群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
226	益赫农联（2025）2号	赫山区-欧江岔镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年欧江岔镇人居环境整治项目（2号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	欧江岔镇	欧江岔镇	乡村建设行动	46	20250326	20250630	改善周边群众出行困难、生产生活条件，带动群众务工	24	6	改善贫困群众生产条件	46	0	0	0	已完成	
227	益赫农联（2025）17号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 生产项目_2025年沧水铺镇益阳市赫山区田园水稻种植农民专业合作社农资采购(17号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	砂子岭村	产业发展	2	20251029	20251231	通过实验示范，采用新品种，新技术，提高新品的产量，推广科学种植技术，带动周边农户节本增收	19	1	直接受益	0	2	0	0	已完成	
228	益赫农联（2025）10号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目_2025年沧水铺镇到户帮扶产业奖补项目(10号文)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	沧水铺镇	产业发展	4.01	20250823	20251225	为85名脱贫户发放到户奖补	85	85	直接受益	4.01	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							5932.00	7275.00	100.00	1690.00		
229	益赫农联（2025）19号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇碧云峰村云峰东路至通景公路沿线水利建设19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	5	20251105	20251231	目标1:碧云峰村碧云大道实竹塘过水涵开凿疏通（开凿长4米、宽1.5米、深2米）、向阳水库引水涵开凿疏通（开凿长3米、宽1.5米、深2.2米加砌落泥井）、杉木桥引水渠涵口扩大、太清宫山流水开沟引流（长35米、宽1.2米、深1米，开沟后两边、底现洗筒轮、明沟面盖铸铁盖板），目标2: 改善产业发展生产条件，1个村民小组，49户194人，其中建档立卡脱贫户14户	49	3	直接受益	5	0	0	0	已完成	
230	益赫农联（2025）19号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年沧水铺镇碧云峰村龙会寺河上游排灌渠维修（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	10	20251105	20251231	受益农户26户98人，农户满意度100%。改善人民群众生活环境	26	1	直接受益	10	0	0	0	已完成	
231	益赫农联（2025）17号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 生产项目 2025年沧水铺镇到户类产业奖补项目第二批（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	沧水铺镇	产业发展	4.01	20251029	20251231	为85名脱贫农户发放到户奖补	85	85	直接受益	0	4.01	0	0	已完成	
232	益赫农联（2025）17号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 加工流通项目 2025年沧水铺镇岳阳冠隆誉黑茶发展有限公司轻压茯茶生产设备升级项目(17号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	6	20251030	20251231	改善茶加工环境，帮助周边群众务工就业，受益脱贫人口12户12人，受益农户12户	12	12	直接受益	0	6	0	0	已完成	
233	益赫民发【2025】62号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇香炉山村楼子湾徐家湾、清源、护坡、涵卧管修建（老区发展方向）	革命老区发展	区民政局	沧水铺镇	香炉山村	产业发展	5	20250716	20251031	增加下游农田灌溉用水	30	3	增加农田灌溉用水，保证粮食生产	0	5	0	0	已完成	
234	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇沧水铺村新建蓄积水窖2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	沧水铺村	产业发展	5	20250414	20250731	稳定粮食产量，提高村民生产积极性	10	3	直接受益	5	0	0	0	已完成	
235	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇金山村屏湾组新坝建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	金山村	产业发展	5	20250624	20250808	改善屏湾组新坝灌溉能力，增加农田灌溉	48	8	直接受益	5	0	0	0	已完成	
236	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇碧云峰村放飞鸡产业路建设2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	5	20250414	20250731	目标1:碧云峰村放飞鸡产业路硬化化长35米，宽3米，厚0.2米；涵卧管修复3处，目标2: 改善产业发展生产条件，1个村民小组，49户194人，其中建档立卡脱贫户10人	49	3	直接受益	5	0	0	0	已完成	
237	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇珠波塘村围墙湾组围墙湾塘建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	珠波塘村	产业发展	5	20250625	20250808	目标3: 村民出行安全	40	2	直接受益、永久性受益	5	0	0	0	已完成	
238	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇珠波塘村地山冲组方塘咀塘山塘维修2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	珠波塘村	产业发展	5	20250414	20250731	2个村民小组	49	3	直接受益、永久性受益	5	0	0	0	已完成	
239	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇沧水铺村花亭子水渠建设 6号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	沧水铺村	产业发展	5	20250624	20250808	改善项目区水稻种植条件	35	6	直接受益	5	0	0	0	已完成	
240	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 配套设施项目 2025年沧水铺镇碧云峰村青秀寺大坝塘山塘维修2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	15	20250414	20250731	目标1:大坝塘基村砌修复长23米，宽3.5米，高6米；涵卧管钢筋砼修复一处	39	14	直接受益	15	0	0	0	已完成	
241	益赫农联（2025）16号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年沧水铺镇香炉山村高质量庭院经济项目南菰（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	香炉山村	产业发展	13	20251025	20251231	目标2: 方便群众出行，减少安全隐患，改善周边群众生产生活条件，惠及2个村民小组39户132人，其中建档立卡脱贫户14户28人	65.00	33.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
242	益赫农联（2025）12号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年沧水铺镇碧云峰村高质量庭院经济项目碧云放飞鸡（12号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	产业发展	26	20250916	20251231	目标3: 村民出行安全	120.00	100.00	村+主体+农户	6	20	0	0	已完成	
243	益赫组联【2025】4号	赫山区-沧水铺镇 产业发展 新型农村集体经济示范项目 2025年沧水铺镇香炉山村集体经济壮大项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	沧水铺镇	香炉山村	产业发展	50	20250624	20251230	参与农户，户均增收2000元以上	220	33	带动就业	50	0	0	0	已完成	
244	益赫农联（2025）18号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年沧水铺镇碧云峰村燕子湾组鸭鸭塘公路提质改造（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	预计年增收4万元	40	11	直接受益	0	0	5	0	已完成	
245	益赫农联（2025）17号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年沧水铺镇牛头岭村吉家塘组至蔡家湾组公路拓宽硬化（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	牛头岭村	乡村建设行动	20	20251030	20251231	改善周边1个村民小组燕子湾组40户121人农户，其中11户41名脱贫（监测）户的出行	35	3	直接受益	0	20	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
246	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村沧水铺镇碧云峰村黄沅冲公路建设2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	15	20250414	20250731	目标1:碧云峰村黄沅冲公路村脚修复硬化总长331.5米；村脚2处。 目标2：改善产业发展生产条件，1个村民小组，90户288人，其中建档立卡脱贫户18户56人。	90	18	直接受益	15	0	0	0	已完成	
247	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村高铁高架旁公路及桥梁建设号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	15	20250414	20250731	目标1:沧水铺镇碧云峰村高铁高架旁公路长210米，宽3.3米、厚0.2米，桥梁3座，村脚一处。 目标2：方便群众出行，减少安全隐患，改善周边群众生产生活条件，惠及3个村民小组195户625人，其中建档立卡脱贫户8户28人。 目标3：村民出行安全	195	8	直接受益	15	0	0	0	已完成	
248	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村水厂公路提质改造号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	10	20250414	20250731	目标1:提质改造全长281米，宽4.8米，厚0.06米。 目标2：方便群众出行，减少安全隐患，改善周边群众生产生活条件，惠及1个村民小组，49户194人，其中建档立卡脱贫户4户13人。 目标3：村民出行安全	49	4	直接受益	10	0	0	0	已完成	
249	益赫农联（2025）2号	赫山区 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村风家埫组燕子湾路硬化及管网配建设（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	25	20251105	20251231	改善产业发展生产条件，2个村民小组，76户242人，其中建档立卡脱贫户5户 19人。	76	5	直接受益	25	0	0	0	已完成	
250	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村楠木塘水库公路建设号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	20	20250414	20250731	目标1:碧云峰村楠木塘水库公路村脚硬化总长390米（其中294米宽3.5米，厚0.2米；20米宽6.5米，厚0.2米，6.5米宽5.5米，厚0.2米）；村脚1处 目标2：改善产业发展生产条件，1个村民小组，46户182人，其中建档立卡脱贫户1户 2人。	46	1	直接受益	20	0	0	0	已完成	
251	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村碧云大道桥底公路建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	5	20250624	20250909	目标1:碧云峰村碧云大道桥底公路建设长90米，宽7.5米，厚0.15米 目标2：改善产业发展生产条件，1个村民小组，47户156人，其中建档立卡脱贫户2户 8人。 目标3：村民出行安全	47	2	直接受益	5	0	0	0	已完成	
252	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇碧云峰村陈家冲易地搬迁分散安置点建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	碧云峰村	乡村建设行动	7	20250624	20250808	目标1:陈家冲易地搬迁分散安置点建设村脚、硬化 目标2：方便群众出行，减少安全隐患，改善周边群众生产生活条件，惠及1个村民小组32户136人，其中建档立卡脱贫户9户32人。 目标3：村民出行安全	32	9	直接受益	7	0	0	0	已完成	
253	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇牛头岭村村李家湾组组级公路6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	牛头岭村	乡村建设行动	5	20250623	20250808	目标1：长120米 目标2：宽3.5米 目标3：厚0.2米	30	4	直接受益	5	0	0	0	已完成	
254	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇砂子岭村镇冲里与何家冲组公路建设 6	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	砂子岭村	乡村建设行动	15	20250624	20250808	改善人居环境条件，提高生活幸福度	19	1	直接受益	15	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
255	益赫农联（2025）19号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇牛头岭村吉家塘组至蔡家湾组公路建设项目（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	牛头岭村	乡村建设行动	10	20251105	20251231	目标1：长240米 目标2：宽3.5米 目标3：厚0.2米	35	3	直接受益	10	0	0	0	已完成	
256	益赫农联（2025）21号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年沧水铺镇金山村冲渠渠道衬砌（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	金山村	乡村建设行动	12.4	20251202	20251231	金山村冲渠渠道衬砌长310米，清淤，受益农户526人，农户满意度100%，解决农民群众农田灌溉问题改善通行条件，提高生活幸福度	128	7	直接受益	0	12.4	0	0	已完成	
257	益赫农联（2025）6号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年沧水铺镇砂子岭村横冲里公厕建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	砂子岭村	乡村建设行动	5	20250624	20250808	建成一个省级美丽乡村，服务对象满意度大于98%	19	1	直接受益	5	0	0	0	已完成	
258	湘农办发【2025】92号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年沧水铺镇金山村金山村美丽乡村（和美乡村）第二批奖补资金	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	金山村	乡村建设行动	100	20250910	20250924	购置垃圾桶	115	29	群众投工投劳或捐款	0	100	0	0	已完成	
259	益赫农联（2025）2号	赫山区-沧水铺镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年度沧水铺镇人居环境整治项目12号文	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	沧水铺镇	沧水铺镇	乡村建设行动	34	20250414	20251031	加强产业发展，促进群众增收	13601	773	直接受益	34	0	0	0	已完成	
260	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇河图村辣椒基地基础设施附属建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	河图村	产业发展	12	20250618	20250625	加强产业发展，促进群众增收	42	6	改善群众生产生活条件	12	0	0	0	已完成	
261	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇河图村辣椒基地基础设施附属建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	河图村	产业发展	20	20250618	20250625	加强产业发展，促进群众增收	15	3	改善群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
262	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇银桥有机蔬菜种植专业合作社产业项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	湘江西村	产业发展	1	20251030	20251111	加强产业发展，促进群众增收	4	4	改善群众生产生活条件	0	1	0	0	已完成	
263	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇到户帮扶产业奖补项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥镇	产业发展	9.11	20251030	20251111	加强产业发展，促进群众增收	125	125	改善群众生产生活条件	0	9.11	0	0	已完成	
264	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇益阳市湖维食品有限公司智能设备与生态鱼养殖项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	白石塘村	产业发展	5	20250618	20250625	加强产业发展，促进群众增收	10	2	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
265	益赫农联（2025）10号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年度衡龙桥镇到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥镇	产业发展	8.98	20250823	20251231	加强产业发展，促进群众增收	165	165	改善群众生产生活条件	8.98	0	0	0	已完成	
266	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 生产项目 2025年衡龙桥镇华林村车田湾产业基地建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	产业发展	57	20250408	20251230	加强产业发展，促进群众增收	32	9	改善群众生产生活条件	57	0	0	0	已完成	
267	益赫农联（2025）21号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇衡龙桥村凤凰塘组干塘生态护塘、硬化项目（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥村	产业发展	5	20251202	20251208	提高灌溉效能，增加灌溉面积	35	3	改善贫困群众生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
268	益赫农联（2025）18号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇华林村杨家湾百家塘维护项目（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	产业发展	5	20251031	20251111	确保骨干山塘蓄水能力，便于农田灌溉	9	4	改善群众生产生活条件	0	0	5	0	已完成	
269	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇白石塘村西洲组渠道维修项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	白石塘村	产业发展	5	20251030	20251111	加强产业发展，促进群众增收	12	6	改善群众生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
270	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇衡龙桥村大东塘渠道建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥村	产业发展	9	20250618	20251231	提高灌溉效能，增加灌溉面积	9	2	改善贫困群众生产生活条件	9	0	0	0	已完成	
271	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇华林村铁圪塨会上平整等项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	产业发展	5	20250402	20250630	确保骨干山塘蓄水能力，便于农田灌溉	15	5	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
272	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年衡龙桥镇槐奇岭村珍珠塘山塘维护2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	槐奇岭村	产业发展	5	20250410	20251230	提高灌溉效能，增加灌溉面积	82	13	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
273	益赫农联（2025）16号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年衡龙桥镇河图村高质量庭院经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	河图村	产业发展	6	20251025	20251107	参与农户，户均增收800元以上	41.00	31.00	村+主体+农户	6	0	0	0	已完成	
274	益赫农联（2025）16号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年衡龙桥镇华林村高质量庭院经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	产业发展	13	20251025	20251107	参与农户，户均增收800元以上	100.00	100.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
275	益赫农联（2025）16号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年衡龙桥镇湘江江西村高质量庭院经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	湘江西村	产业发展	13	20251025	20251107	参与农户，户均增收800元以上	108.00	108.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
276	益赫农联（2025）16号	赫山区-衡龙桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年衡龙桥镇槽门湾村高质量庭院经济项目（16号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	槽门湾村	产业发展	10	20251025	20251107	参与农户，户均增收800元以上	74.00	74.00	村+主体+农户	10	0	0	0	已完成	
277	益赫组联【2025】4号	赫山区 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年衡龙桥镇白石塘村新型农村集体经济发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	衡龙桥镇	白石塘村	产业发展	50	20250611	20250615	预计年纯收益6万元，推动白石塘村集体经济稳步发展	60	18	分红	50	0	0	0	已完成	
278	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白石塘村吴家冲组文家铺组公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	白石塘村	乡村建设行动	5	20250618	20250625	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平。	14	6	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
279	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇槽门湾村岳家老屋至瓦窑塘公路加宽硬化项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	槽门湾村	乡村建设行动	20	20251030	20251111	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平。	48	3	改善群众生产生活条件	0	20	0	0	已完成	
280	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年度衡龙桥镇高家桥村上坪组级公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	高家桥村	乡村建设行动	10	20250618	20250625	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平。	18	4	改善群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
281	益赫农联（2025）21号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年度衡龙桥镇黄土坑村童家湾组公路建设（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	黄土坑村	乡村建设行动	10	20251202	20251208	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平。	18	4	改善了群众的生产、生活水平	0	10	0	0	已完成	
282	湘农办发【2025】92号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年度衡龙桥镇华林村大观园公路建设项目（省级美丽乡村）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	乡村建设行动	50	20250911	20251231	省级美丽乡村提质改造，服务对象满意度大于98%	89	28	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	
283	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇衡龙桥村黄家坝道路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥村	乡村建设行动	14	20250618	20250625	解决了周边农户出行难的问题	9	2	改善贫困群众生产生活条件	14	0	0	0	已完成	
284	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇槐奇岭村长塘尾组至上边湾组公路拓宽硬化项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	槐奇岭村	乡村建设行动	25	20250618	20250625	解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	12	2	改善群众生产生活条件	25	0	0	0	已完成	
285	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇黄土坑村谢家屋场组两段公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	黄土坑村	乡村建设行动	20	20250618	20251231	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平。	15	7	改善了群众的生产、生活水平	20	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
286	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇清水寺村喻家冲组公路建设项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	清水寺村	乡村建设行动	5	20251030	20251111	改善群众出行安全及运输问题	18	3	改善群众生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
287	益赫农联（2025）18号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇黄土坑村姚家大屋组公路建设（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	黄土坑村	乡村建设行动	5	20251031	20251111	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	10	3	改善了群众的生产、生活水平	0	0	5	0	已完成	
288	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇黄土坑村花园组公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	黄土坑村	乡村建设行动	10	20250618	20250625	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	15	7	改善了群众的生产、生活水平	10	0	0	0	已完成	
289	益赫农联（2025）17号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇湘西村新坝塘组公路建设项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	湘西西村	乡村建设行动	5	20251030	20251111	改善群众出行安全及运输问题	28	8	改善群众生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
290	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年度衡龙桥镇湘西村黄家屋场组公路建设项目（6）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	湘西西村	乡村建设行动	5	20250618	20250625	改善群众出行安全及运输问题	28	3	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
291	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇华林村文家洲组鸡场进出路拓宽硬化项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	乡村建设行动	10	20250618	20250625	改善群众出行安全及运输问题	11	3	改善群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
292	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇槽门湾村何家路口王私冲路公路扩宽硬化（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	槽门湾村	乡村建设行动	5	20250410	20250428	解决群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	21	4	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
293	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇高家桥村刘公塘组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	高家桥村	乡村建设行动	5	20250410	20250425	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	16	4	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
294	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇华林村李家瓦屋组生栏旁产业路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	乡村建设行动	28	20250410	20250430	改善群众出行安全及运输问题	28	9	改善群众生产生活条件	28	0	0	0	已完成	
295	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇华林村车田湾组产业基地道路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	乡村建设行动	5	20250410	20250425	改善群众出行安全及运输问题	15	4	改善群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
296	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年度衡龙桥镇华林村铁公咀组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	华林村	乡村建设行动	10	20250510	20250820	改善群众出行安全及运输问题	19	5	改善群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
297	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇黄土坑村樟树屋场组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	黄土坑村	乡村建设行动	5	20250410	20250425	解决了群众的出行难的问题，提高了群众的生产、生活水平	28	5	改善了群众的生产、生活水平	5	0	0	0	已完成	
298	益赫农联（2025）6号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年衡龙桥镇桐子岭村飞陂组 刘家冲组道路建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	桐子岭村	乡村建设行动	20	20250618	20250625	改善群众出行安全及运输问题	19	8	改善群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
299	益赫农联（2025）2号	赫山区-衡龙桥镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年衡龙桥镇人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	衡龙桥镇	乡村建设行动	46	20250401	20251230	提升村容村貌	842	173	改善群众生产生活条件	46	0	0	0	已完成	
300	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年岳家桥镇集中村金银花基地建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	产业发展	5	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	15	6	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件	5	0	0	0	已完成	
301	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年度岳家桥镇集中村金银花基地配套水利建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	产业发展	20	20250622	20250925	直接受益、永久性受益	38	23	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
302	益赫农联（2025）10号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司黄蜂塘基地低改培育提升项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	黄蜂塘村	产业发展	83	20250823	20251231	直接受益、永久性受益	30	30	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件	83	0	0	0	已完成	
303	益赫农联（2025）10号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年岳家桥镇到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	岳家桥镇	产业发展	9.95	20250823	20251231	直接受益、永久性受益	226	226	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件	9.95	0	0	0	已完成	
304	益赫农联（2025）17号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司林下经济示范基地建设项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	黄蜂塘村	产业发展	56	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	18	8	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件	0	56	0	0	已完成	
305	益赫农联（2025）17号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司黄蜂塘基地低改培育提升项目二期（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	黄蜂塘村	产业发展	16	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	10	4	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件	0	16	0	0	已完成	
306	益赫农联（2025）17号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年益阳市赫山区万盛水稻种植农民专业合作社购买农业机械设备（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	南桥吉村	产业发展	7	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	12	12	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件	0	7	0	0	已完成	
307	益赫农联（2025）17号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 生产项目_2025年岳家桥镇到户帮扶产业奖补项目二期（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	岳家桥镇	产业发展	12.358	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	318	318	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善贫困群众生产生活条件	0	12.358	0	0	已完成	
308	益赫农联（2025）19号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 配套设施项目_2025年岳家桥镇集中村向家老屋组向家咀渠清淤护坡项目（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	产业发展	5	20251105	20251231	直接受益、永久性受益	48	8	改善农田的排渍抗旱，为村民生产生活提供便利	5	0	0	0	已完成	
309	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 配套设施项目_2025年岳家桥镇大塘村张家里组至袁家咀组渠道整修项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	大塘村	产业发展	5	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	80	15	可提高灌溉效能，增加灌溉面积180亩，受益农户160人，人均增收100元。	5	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困人口数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
310	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 配套设施项目 20205年岳家桥镇洗澡坪黑门塘蔡思塘整修项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	洗澡坪村	产业发展	5	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	47	5	改善农田的排渍抗旱，为村民生产生活提供便利	5	0	0	0	已完成	
311	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年度岳家桥镇堤卡子村机耕道整修项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	堤卡子村	产业发展	6	20250619	20250910	直接受益、永久性受益	72	20	改善农田的生产条件，为村民生产生活提供便利	6	0	0	0	已完成	
312	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 配套设施项目 2025年度岳家桥镇堤卡子村对门湾至长塘水库新建公路项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	堤卡子村	产业发展	30	20250622	20250823	直接受益、永久性受益	81	15	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	30	0	0	0	已完成	
313	益赫农联（2025）16号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年岳家桥镇堤卡子村高质量庭院经济项目(16号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	堤卡子村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	60.00	19.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
314	益赫农联（2025）16号	赫山区-岳家桥镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年岳家桥镇集中村高质量庭院经济项目(16号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	100.00	100.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
315	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年度岳家桥镇集中村山塘湾组公路拓宽硬化项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	乡村建设行动	20	20250623	20250822	直接受益、永久性受益	118	28	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	20	0	0	0	已完成	
316	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年度岳家桥镇鸾凤山村竹山组公路建设项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	鸾凤山村	乡村建设行动	10	20250620	20250822	直接受益、永久性受益	36	4	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	10	0	0	0	已完成	
317	湘农办发【2025】92号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_岳家桥镇洗澡坪村省级美丽乡村示范村提质建设项目(省级美丽乡村)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	洗澡坪村	乡村建设行动	50	20250911	20251231	省级美丽乡村提质改造，服务对象满意度大于98%	96	31	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	
318	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年岳家桥镇岳家桥社区老屋湾组至邓公塘组护坡项目(2号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	岳家桥社区	乡村建设行动	5	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	105	4	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	5	0	0	0	已完成	
319	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年岳家桥镇卫生院至东进液化气站公路提质改造项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	石坝口村	乡村建设行动	97	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	158	21	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	97	0	0	0	已完成	
320	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年岳家桥镇石坝口村上枫树湾组公路建设项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	石坝口村	乡村建设行动	8	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	23	4	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	8	0	0	0	已完成	
321	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年度岳家桥镇大塘村黄家冲组公路提质改造项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	大塘村	乡村建设行动	20	20250621	20250924	直接受益、永久性受益	52	11	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	20	0	0	0	已完成	
322	益赫农联（2025）6号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年度岳家桥镇岳家桥社区老屋湾组级公路提质改造（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	岳家桥社区	乡村建设行动	20	20250623	20250820	直接受益、永久性受益	42	9	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	20	0	0	0	已完成	
323	益赫农联（2025）10号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司黄蜂塘基地林地建设项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	黄蜂塘村	乡村建设行动	36	20250824	20251231	直接受益、永久性受益	45	45	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	36	0	0	0	已完成	
324	益赫农联（2025）17号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司黄蜂塘基地林地建设项目二期（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	黄蜂塘村	乡村建设行动	19	20251030	20251231	直接受益、永久性受益	15	6	壮大村级集体经济，提高村民收入，改善群众生活条件。	0	19	0	0	已完成	
325	益赫农联（2025）10号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施）_2025年洗澡坪村易地搬迁集中安置区后续扶持项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	洗澡坪村	乡村建设行动	3	20250823	20251231	直接受益、永久性受益	24	24	改善提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	3	0	0	0	已完成	
326	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年岳家桥镇人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	岳家桥镇	乡村建设行动	36	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	122	30	改善提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	36	0	0	0	已完成	
327	益赫农联（2025）2号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村公共服务 2025年岳家桥镇洗澡坪村群众出行照明路灯项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	洗澡坪村	乡村建设行动	10	20250326	20250420	直接受益、永久性受益	128	45	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	10	0	0	0	已完成	
328	益赫农联（2025）18号	赫山区-岳家桥镇 乡村建设行动 农村公共服务 2025年岳家桥镇集中村樟树组、罗家湾组群众出行照明路灯建设项目(18号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	岳家桥镇	集中村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	直接受益、永久性受益	28	8	改善群众出行，提升人居环境，改善贫困群众生产生活条件。	0	0	5	0	已完成	
329	益赫农联（2025）2号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年度泥江口镇大桥冲村产业发展项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	产业发展	5	20250326	20250421	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	5	0	0	0	已完成	
330	益赫农联（2025）10号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年泥江口镇到户帮扶产业发展项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥江口镇	产业发展	13.16	20250828	20250831	带动生产，带动群众增收	200	10	带动生产	13.16	0	0	0	已完成	
331	益赫农联（2025）10号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司大桥冲村竹林基地巩固培育提质项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	产业发展	13.5	20250828	20250831	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	13.5	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设设计开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
332	益赫农联（2025）19号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇泉山村李家里渠道维修（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泉山村	产业发展	5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	23	1	带动生产	5	0	0	0	已完成	
333	益赫农联（2025）10号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司南坝村竹林基地竹壳加工厂建设项目 10	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	南坝村	产业发展	24.5	20250828	20250831	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	24.5	0	0	0	已完成	
334	益赫农联（2025）19号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇泥江口社区熊家湾塘维护（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥江口社区	产业发展	5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	23	1	带动生产	5	0	0	0	已完成	
335	益赫农联（2025）19号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇岩子潭村汤家屋场中塘维护（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	岩子潭村	产业发展	6	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	23	1	带动生产	6	0	0	0	已完成	
336	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区杏山家庭农场茶树更新（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥家潭村	产业发展	3	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	4	1	带动生产	0	3	0	0	已完成	
337	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区润益水稻种植专业合作社产业发展项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	太阳庵村	产业发展	10	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	0	10	0	0	已完成	
338	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司产业带动示范点低改抚育管理项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	水满村、太阳庵村	产业发展	55	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	0	55	0	0	已完成	
339	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司产业带动示范点施肥抚育项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	水满村、太阳庵村	产业发展	24	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	0	24	0	0	已完成	
340	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区雄赫林业有限公司国庆村基地低改培育提升项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	16.5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
341	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区雄赫林业有限公司国庆村基地林道建设项目 17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	13.5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	13.5	0	0	已完成	
342	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市赫山区益民林场国庆村基地低改培育提升项目 17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	16.5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
343	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年旺泰茶园升级改造项 目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	南坝村	产业发展	10	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	5	1	带动生产	0	10	0	0	已完成	
344	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市旺泰茶叶有限公司茶园茶树修复施（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	南坝村	产业发展	4	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	0	4	0	0	4	0	0	已完成	
345	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年益阳市湘豫农林业综合开发农民专业合作社产业发展项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	产业发展	5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	21	1	带动生产	0	5	0	0	已完成	
346	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 生产项目 2025年泥江口镇到户帮扶产业补贴项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥江口镇	产业发展	16.231	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	500	20	带动生产	0	16.231	0	0	已完成	
347	益赫农联（2025）10号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司南坝村竹林基地巩固培育提质项目 10	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	产业发展	9	20250828	20250831	带动生产，带动群众增收	20	1	带动生产	9	0	0	0	已完成	
348	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇湖南益阳花门楼竹木制品有限公司国庆村基地低改培育提升项目 20	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	产业发展	16.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
349	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇益阳三挺竹业有限公司国庆村基地林道建设项目 20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	6	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	6	0	0	已完成	
350	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇益阳三挺竹业有限公司国庆村基地低改培育提升项目 20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	16.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
351	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇湖南益阳花门楼竹木制品有限公司国庆村基地林道建设项目 20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	产业发展	6	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	6	0	0	已完成	
352	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 湖南林盛森态林业有限公司国庆村基地林道建设项目（20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	13.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	13.5	0	0	已完成	
353	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 湖南林盛森态林业有限公司国庆村基地低改培育提升项目（20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	16.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
354	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇湖南通达竹业科技有限公司国庆村基地林道建设项目 20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	13.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	13.5	0	0	已完成	
355	益赫农联（2025）20号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇湖南通达竹业科技有限公司国庆村基地低改培育提升项目 20号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	产业发展	16.5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	16.5	0	0	已完成	
356	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇樊家庙大桥塘场河道维护（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	产业发展	50	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	0	50	0	0	已完成	
357	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇樊家庙村大垸坝至榜眼山河道维护（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	产业发展	40	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	0	40	0	0	已完成	
358	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇七里江村合溪桥水库护坡（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	七里江村	产业发展	6	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	0	6	0	0	已完成	
359	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇樊家庙村老鸦洲渠道维护（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	产业发展	5	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
360	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇水满村眼镜塘山塘维护（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	水满村	产业发展	5	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	55	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
361	益赫农联（2025）2号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇油草塘村塘湾里组大塘山塘维护（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	油草塘村	产业发展	5	20250326	20250421	带动生产，带动群众增收	40	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
362	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇泥江口社区邓家仓山塘加扩扩容（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥江口社区	产业发展	5	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	5	0	0	0	0	0	0	已完成	
363	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 产业发展 配套设施项目 2025年泥江口镇岩子潭村三角塘、沙头湾塘、屋场塘山塘维护（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	岩子潭村	产业发展	10	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	10	0	0	0	已完成	
364	益赫农联（2025）12号	赫山区产业发展 高质高效庭院经济 2025年泥江口镇樊家庙村养鹅产业（黄湾养鹅）高质量庭院经济项目（12号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	产业发展	26	20250916	20251230	参与农户，户均增收3000元以上	124.00	88.00	村+主体+农户	6	20	0	0	已完成	
365	益赫组联【2025】4号	赫山区-泥江口镇 产业发展 新型农村集体经济示范项目泥江口镇国庆村林地数字化、算竹两用林基地培育项目（集体经济）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	泥江口镇	国庆村	产业发展	50	20250611	20250801	预计三年开始收益，预计5万元，村级公共基础设施建设	56	15	带动就业	50	0	0	0	已完成	
366	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年泥江口镇樊家庙村牛栏冲组级公路（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	樊家庙村	乡村建设行动	5	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	40	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
367	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年泥江口镇九二五社区黄花坪公路建设项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	九二五社区	乡村建设行动	5	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
368	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套设施） 2025年泥江口镇七里江村创业路入口公路建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	七里江村	乡村建设行动	10	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	20	2	带动生产	10	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							5932.00	7275.00	100.00	1690.00		
369	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇泉山村高河片组级公路硬化建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泉山村	乡村建设行动	10	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	100	2	带动生产	10	0	0	0	已完成	
370	益赫农联（2025）18号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇太阳庵村整村公路建设（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	太阳庵村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	0	5	0	已完成	
371	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇南坝村黄金坳公路建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	南坝村	乡村建设行动	5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	0	5	0	0	已完成	
372	益赫农联（2025）2号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年度七里冲村村级公路破碎路面维修（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	七里冲村	乡村建设行动	5	20250326	20250421	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
373	益赫农联（2025）2号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇太阳庵村小泉村组公路建设（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	太阳庵村	乡村建设行动	5	20250326	20250421	带动生产，带动群众增收	30	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
374	益赫农联（2025）19号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇南坝村石灰湾公路建设（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	南坝村	乡村建设行动	5	20251105	20251231	带动生产，带动群众增收	50	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
375	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇岩子潭村沙头湾公路建设 群众出行照明路灯（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	岩子潭村	乡村建设行动	10	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	60	2	带动生产	10	0	0	0	已完成	
376	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年益阳市赫山区益民林场国庆村基地林道建设项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	国庆村	乡村建设行动	13.5	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	13.5	0	0	已完成	
377	益赫农联（2025）6号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年泥江口镇七里冲村什沱湾清泉古井改建建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	七里冲村	乡村建设行动	4	20250618	20250801	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	4	0	0	0	已完成	
378	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年益阳赫山区大湖竹笋蔬菜种植专业合作社高标准产业园林云示范基地建设（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	永满村	乡村建设行动	20	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	20	0	0	已完成	
379	益赫农联（2025）17号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司大桥冲村灌溉基础设施改造项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	大桥冲村	乡村建设行动	4	20251030	20251231	带动生产，带动群众增收	10	1	带动生产	0	4	0	0	已完成	
380	益赫农联（2025）2号	赫山区-泥江口镇 乡村建设行动 人居环境整治 2025年度泥江口镇人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	泥江口镇	泥江口镇	乡村建设行动	44	20250326	20250522	带动生产，带动群众增收	200	10	带动生产	44	0	0	0	已完成	
381	益赫农联（2025）19号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇跳石村村桐树港沟渠清淤建设（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	跳石村	产业发展	5	20251105	20251231	改善农村农业水利设施	162	5	完善水利设施，提高粮食产量，改善村民生活质量，提高群众生产生活水平。	5	0	0	0	已完成	
382	益赫农联（2025）17号	赫山区-新市渡镇 产业发展 生产项目 2025年新市渡镇跳石村华湘茶叶种植基地加工设备升级改造	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	跳石村	产业发展	10	20251030	20251231	解决周边群众的就业问题	50	12	增加周边群众就业机会、提高生活水平。	0	10	0	0	已完成	
383	益赫农联（2025）17号	赫山区-新市渡镇 产业发展 生产项目 2025年新市渡镇跳石村华湘茶叶种植基地老茶园改造（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	跳石村	产业发展	11	20251030	20251231	解决周边群众的就业问题	30	10	增加周边群众就业机会、提高生活水平。	0	11	0	0	已完成	
384	益赫农联（2025）10号	赫山区-新市渡镇 产业发展 生产项目 2025年新市渡镇到户帮扶奖补项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	新市渡镇	产业发展	4.01	20250823	20251231	解决周边群众的就业问题	41	10	改善贫困生产生活条件	4.01	0	0	0	已完成	
385	益赫农联（2025）19号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇阳和村塘村山塘维护9号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	阳和村	产业发展	5	20251105	20251231	提高灌溉效能，增加灌溉面积100余亩，提高粮食产量项目	32	4	改善周边群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
386	益赫农联（2025）17号	赫山区-新市渡镇 产业发展 生产项目 2025年新市渡镇到户帮扶奖补项目（二期）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	新市渡镇	产业发展	2.488	20251031	20251231	解决周边群众的就业问题	62	6	改善贫困生产生活条件	0	2.488	0	0	已完成	
387	益赫农联（2025）6号	赫山区-新市渡镇 产业发展 加工流通项目 2025年1新市渡镇自搭桥村农副产品加工基地建设6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	自搭桥村	产业发展	40	20250618	20250714	解决周边群众的就业问题	46	3	改善贫困生产生活条件	40	0	0	0	已完成	
388	益赫农联（2025）6号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇欧公店村枫树坡组河道清淤衬砌6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	欧公店村	产业发展	5	20250618	20250714	改善农村农业水利设施	30	2	完善水利设施，提高粮食产量，改善村民生活质量，提高群众生产生活水平。	5	0	0	0	已完成	
389	益赫农联（2025）18号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇新华社区下水道管网维修建设（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	新华社区	产业发展	5	20251031	20251231	改善美化环境，方便居民出行	24	24	改善人民群众生产生活条件	0	0	5	0	已完成	
390	益赫农联（2025）6号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇阳和村尹家村组山塘清淤维修6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	阳和村	产业发展	5	20250618	20250714	提高灌溉效能，增加灌溉面积100余亩，提高粮食产量项目	32	4	改善周边群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
391	益赫农联（2025）2号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇跳石村仓屋组泵站建设2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	跳石村	产业发展	5	20250326	20250421	项目建设完成后将有效解决150亩农田灌溉	46	3	改善农业生产用水状况，提升灌溉效率，确保农作物生长所需，促进农业丰收，造福广大村民。	5	0	0	0	已完成	
392	益赫农联（2025）2号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年新市渡镇自搭桥村向家塘清淤及塘基护坡与向家公路建设2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	自搭桥村	产业发展	5	20250326	20250421	项目建设完成后将提高灌溉效能，增加粮食产量，改善村民交通条件，提高群众生产生活水平	37	3	改善周边群众生产生活条件	5	0	0	0	已完成	
393	益赫农联（2025）18号	赫山区-新市渡镇 产业发展 配套设施项目 2025年自搭桥村楼子湾组渠道建设（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	自搭桥村	产业发展	5	20251031	20251231	解决农田灌溉问题	658	70	改善贫困群众生产生活条件	0	0	5	0	已完成	
394	益赫农联（2025）16号	赫山区-新市渡镇 产业发展 高质量庭院经济 2025年新市渡镇自搭桥村高品质庭院经济项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	自搭桥村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	100.00	100.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
395	益赫组联【2025】4号	赫山区-新市渡镇 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年新市渡镇阳和村新型农村集体经济项目 益赫组联【2025】4号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	新市渡镇	阳和村	产业发展	50	20250611	20250616	预计年纯收80万元，推动阳和村集体经济稳步发展。	65	10	壮大集体经济，群增收，解决群众就业	50	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
396	益赫民发【2025】62号	赫山区-新市渡镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年新市渡镇跳石村杨西村组公路建设【2025】62号（老区发展方向）	革命老区发展	区民政局	新市渡镇	跳石村	乡村建设行动	5	20250711	20251031	改善村容村貌，方便村民出行	32	5	改善运输条件	0	5	0	0	已完成	
397	益赫农联（2025）2号	赫山区-新市渡镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年新市渡镇新华社区基础设施建设 2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	新华社区	乡村建设行动	10	20250326	20250421	防止道路泥沙堆积，排水不畅，出行不便等问题	30	4	改善脱贫户生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
398	益赫农联（2025）6号	赫山区-新市渡镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年新市渡镇养民山村赛先赵家仓组 羊角塘组道路建设 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	养民山村	乡村建设行动	20	20250618	20250714	提高安全出行，方便群众	53	4	改善周边群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
399	益赫农联（2025）6号	赫山区-新市渡镇 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年新市渡镇高冲村王家村产业路扩宽硬化 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	高冲村	乡村建设行动	10	20250618	20250714	提高公路通行效率，出行更加便利	18	3	改善周边群众生产生活条件	10	0	0	0	已完成	
400	益赫农联（2025）2号	赫山区-新市渡镇 乡村建设行动 人居环境整治_2025年新市渡镇人居环境整治项目 2号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	新市渡镇	新市渡镇	乡村建设行动	26	20250326	20250421	美化环境，提升居住品质	18	2	改善周边群众的居住环境	26	0	0	0	已完成	
401	益赫农联（2025）17号	赫山区-笔架山乡 产业发展 生产项目_2025年笔架山乡上新桥村农副产品种植基地基础设施建设（一期）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	上新桥村	产业发展	5	20251101	20251231	完成上新桥村农副产品种植基地约20亩的修复平整，解决群众出行难及农业生产的基础设施状况，美化了环境，提升了村级	15	3	务工劳务	0	5	0	0	已完成	
402	益赫农联（2025）17号	赫山区-笔架山乡 产业发展 生产项目_2025年笔架山乡到户帮扶产业奖补项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	笔架山乡	产业发展	4.99	20251101	20251231	每户至少增收200元	191	191	到户奖补	0	4.99	0	0	已完成	
403	益赫农联（2025）10号	赫山区-笔架山乡 产业发展 生产项目_2025年笔架山乡到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	笔架山乡	产业发展	4.93	20250823	20251231	每户至少增收200元	191	191	到户奖补	4.93	0	0	0	已完成	
404	益赫农联（2025）6号	赫山区-笔架山乡 产业发展 生产项目_2025年笔架山乡凤凰湖益阳市超发新能源有限公司产业发展项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	凤凰湖村	产业发展	5	20250618	20251230	带动脱贫户/监测对象45人务工就业，带动脱贫户/监测对象30人增收，受益农户满	15	15	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
405	益赫农联（2025）6号	赫山区-笔架山乡 产业发展 配套设施项目_2025年笔架山乡金龙潭村山塘清淤及涵管建设 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	金龙潭村	产业发展	5	20250618	20251230	便利群众灌溉	8	8	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
406	益赫农联（2025）2号	赫山区-笔架山乡 产业发展 配套设施项目_2025年笔架山乡上新桥村老屋组产业发展机耕道建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	上新桥村	产业发展	5	20250326	20251231	完成组级公路硬化90米，解决群众出行难及农业生产的基础设施状况，美化了环境，提升了村级品位	12	3	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
407	益赫农联（2025）6号	赫山区-笔架山乡 产业发展 配套设施项目_2025年笔架山乡上新桥村红力公塘山塘维护 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	上新桥村	产业发展	30	20250618	20251230	将有效完善组级山塘硬化及农业生产需求，改善村民农业生产条件，提高群众生产生活水平，最大解	18	5	务工劳务	30	0	0	0	已完成	
408	益赫农联（2025）12号	赫山区-笔架山乡 产业发展 高质量庭院经济_2025年笔架山乡笔架山村种植懒人土豆（12号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	笔架山村	产业发展	26	20250916	20251230	参与农户，户均增收2000元以上	130.00	32.00	村+主体+农户	6	20	0	0	已完成	
409	益赫农联（2025）17号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年凤凰桥村莲花湖片1组群众出行照明路灯（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	凤凰桥村	乡村建设行动	5	20251101	20251231	便利群众出行	28	4	务工劳务	0	5	0	0	已完成	
410	益赫农联（2025）6号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年笔架山乡笔架山村油子陈内坝公路建设 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	笔架山村	乡村建设行动	20	20250618	20251230	便利群众出行	10	5	务工劳务	20	0	0	0	已完成	
411	益赫农联（2025）2号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年笔架山乡金龙潭村张产大堤公路提质改造（2号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	金龙潭村	乡村建设行动	5	20250326	20251231	改善村容村貌，改善组周边农户的出行条件，改善全村的运输	8	8	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
412	益赫农联（2025）6号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年笔架山乡凤凰湖村黄家湖六组至七组公路拓宽建设项目 6号	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	凤凰湖村	乡村建设行动	5	20250618	20251230	改善村容村貌，改善组周边农户的出行条件，改善全村的运输	12	6	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
413	益赫农联（2025）2号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年笔架山乡张家塘村破塘路面修复（2号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	张家塘村	乡村建设行动	5	20250326	20251231	改善村容村貌，改善组周边农户的出行条件，改善全村的运输	73	4	务工劳务	5	0	0	0	已完成	
414	益赫农联（2025）18号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年上新桥村农副产品种植基地基础设施建设二期（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	上新桥村	乡村建设行动	5	20251101	20251231	提高群众农业生产条件，能够改善村容村貌	8	3	务工劳务	0	0	5	0	已完成	
415	益赫农联（2025）2号	赫山区-笔架山乡 乡村建设行动 人居环境整治_2025年笔架山乡人居环境整治（2号文）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	笔架山乡	笔架山乡	乡村建设行动	30	20250326	20251231	确保山塘蓄水，便于近百亩农田灌溉，提高了群众生产、生活	1208	122	务工劳务	30	0	0	0	已完成	
416	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙岭产业开发区 产业发展 生产项目_2025年衡龙桥镇八一社区牛栏塘组牛栏塘维护项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	八一社区	产业发展	20	20250618	20250625	确保山塘蓄水，便于近百亩农田灌溉，提高了群众生产、生活	13	2	改善群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
417	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙岭产业开发区 产业发展 生产项目_2025年衡龙桥镇南岳坪社区黄家冲组车公塘护坡项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	南岳坪社区	产业发展	20	20250618	20250625	确保山塘蓄水，便于近百亩农田灌溉，提高了群众生产、生活	12	3	改善群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
418	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙岭产业开发区 产业发展 生产项目_2025年衡龙桥镇马龙坝社区周家塘清淤、护坡项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	衡龙桥镇	马龙坝社区	产业发展	20	20250618	20250625	确保山塘蓄水，便于近百亩农田灌溉，提高了群众生产、生活	18	3	改善群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
419	益赫农联（2025）19号	赫山区-龙岭产业开发区 产业发展 配套设施项目_2025年龙岭产业开发区清溪社区先进湾组新建电杆（6号、19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	清溪社区	产业发展	10	20251105	20251230	改善村民居住环境，增加群众幸福感	173.00	3.00	便于出行	10	0	0	0	已完成	
420	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目_2025年龙光桥街道湖南爱雪米娅食品有限公司烘干机械燃额粒采购项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	龙光桥街道	产业发展	2	20251030	20251231	提高生产能力，带动困难群众增收	115.00		就业务工，带动生产	0	2	0	0	已完成	
421	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目_2025年龙光桥街道湖南农田保土现代农业集团有限公司烘干机械燃额粒采购项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	龙光桥街道	产业发展	1	20251030	20251231	提高生产能力，带动困难群众增收	200.00		就业务工，带动生产	0	1	0	0	已完成	
422	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目_2025年龙光桥街道米香村稻谷产业发展项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	米香村	产业发展	100	20251030	20251231	群众增收	53	36	群众受益	0	100	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6992.00	7275.00	100.00	1690.00		
423	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目 2025年龙光桥街道优享种植专业合作社产业发展项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	产业发展	2	20251030	20251231	提高生产能力，带动困难群众增收	5.00		就业务工，带动生产	0	2	0	0	已完成	
424	益赫农联（2025）10号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目 2025年龙光桥街道到户帮扶产业奖补项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	赫山街道,龙光桥街道	产业发展	6.93	20250823	20251231	脱贫户，监测户到户奖补发放	55.00	6.00	就业务工，带动生产	6.93	0	0	0	已完成	
425	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 生产项目 2025年龙光桥街道到户帮扶产业奖补项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	龙光桥街道	产业发展	9.902	20251030	20251231	脱贫户，监测户到户奖补发放	48	5	就业务工，带动生产	0	9.902	0	0	已完成	
426	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道天成村村产业发展场地建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	天成村	产业发展	20	20250618	20251230	改善人居环境，发展村级集体经济，改善困难群众生产生活条件	20	4	带动生产	20	0	0	0	已完成	
427	益赫农联（2025）10号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道熊氏皮鼓产业发展项目（10号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	马头冲村	产业发展	5	20250823	20251231	提高生产能力，带动困难群众增收	12	5	带动生产	5	0	0	0	已完成	
428	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道马头冲村熊氏皮鼓产业发展项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	马头冲村	产业发展	5	20250618	20251230	提高生产能力，带动困难群众增收	12	5	带动生产	5	0	0	0	已完成	
429	益赫农联（2025）17号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道益阳茶厂有限公司全自动打包设备项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	龙光桥街道	产业发展	5	20251030	20251231	发展产业，带动群众增收	10	2	就业务工，带动生产	0	5	0	0	已完成	
430	益赫农联（2025）21号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道湖南青松蛋业有限公司产业发展项目（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	光明社区	产业发展	12	20251202	20251231	发展产业，带动群众增收	2	2	就业务工，带动生产	0	12	0	0	已完成	
431	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 加工流通项目 2025年龙光桥街道湖南喜米乐生态农业科技有限公司设备改造项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	南阳社区	产业发展	5	20250618	20251230	改造企业设备，增加群众收益	71	10	带动生产	5	0	0	0	已完成	
432	益赫农联（2025）21号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 配套设施项目 2025年龙光桥街道米香村韩香衣衣沟道路维修工程（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	米香村	产业发展	5	20251202	20251231	优化人居环境，受益户满意度达100%	16	3	其他	0	5	0	0	已完成	
433	益赫农联（2025）21号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 配套设施项目 2025年龙光桥街道锣鼓村赵家塆新塘山塘维修（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	产业发展	5	20251202	20251208	优化人居环境，受益户满意度达100%	20	4	其他	0	5	0	0	已完成	
434	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 配套设施项目 2025年龙光桥街道寨子仓桅子湾渠渠道维修（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	寨子仓村	产业发展	5	20250326	20251230	改善村居环境，发展村级集体经济，改善困难群众生产生活条件	10	2	带动生产	5	0	0	0	已完成	
435	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 配套设施项目 2025年龙光桥街道进港村彭家湾组人民塘山塘排灌维护（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	进港村	产业发展	5	20250618	20251230	改善群众出行，促进村民增收	5	2	其他	5	0	0	0	已完成	
436	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 配套设施项目 2025年龙光桥街道米香村民兵桥水渠维护（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	米香村	产业发展	5	20250326	20251230	改善困难群众生产生活条件，解决群众水利灌溉的问题方便将近20户农户生产生活	20	9	其他	5	0	0	0	已完成	
437	益赫农联（2025）12号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 高质量庭院经济 2025年龙光桥街道锣鼓村养殖小黑鸡（12号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	产业发展	26	20250916	20251230	参与农户，户均增收2000元以上	127.00	38.00	村+主体+农户	6	20	0	0	已完成	
438	益赫组联【2025】4号	赫山区-龙光桥街道 产业发展 新型农村集体经济发展项目 2025年龙光桥街道寨子仓村社大村集体经济项目（益赫组联【2025】4号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	龙光桥街道	寨子仓村	产业发展	50	20250612	20250616	发展壮大村级集体经济，带动寨子仓村产业发展，促进农民增收	12	4	分红	50	0	0	0	已完成	
439	益赫农联（2025）18号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道宁家铺村进港光山道路建设（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	宁家铺村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	改善群众出行，促进村民增收	12	3	便于出行，带动生产	0	0	5	0	已完成	
440	益赫农联（2025）21号	赫山区-乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道天成村天成村基础设施建设项目（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	天成村	乡村建设行动	10	20251202	20251231	改善出行条件，提高人居环境	16	3	便于出行，带动生产	0	10	0	0	已完成	
441	益赫民发【2025】62号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道南阳社区肖家坝组至蔡家湾道路建设（老区发展方向）	革命老区发展	区民政局	龙光桥街道	南阳社区	乡村建设行动	5	20250714	20250930	改善村容村貌，方便村民出行	56	5	改善生产生活条件	0	5	0	0	已完成	
442	益赫农联（2025）18号	赫山区-乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道米香村宁家塘组公路硬化（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	米香村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	改善村民出行，促进村民增收	35	4	便于出行，带动生产	0	0	5	0	已完成	
443	益赫农联（2025）18号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道锣鼓村长山岭公路提质改造	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	乡村建设行动	5	20251031	20251231	改善出行条件，提高人居环境	12	5	便于出行，带动生产	0	0	5	0	已完成	
444	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道宁家铺村前进组道路建设（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	宁家铺村	乡村建设行动	5	20250326	20251231	改善村民出行，促进村民增收	11	3	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
445	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道马头冲村马头冲村奇岭坡公路 周家湾公路硬化（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	马头冲村	乡村建设行动	10	20250618	20251230	改善群众出行，促进村民增收	10	3	便于出行，带动生产	10	0	0	0	已完成	
446	益赫农联（2025）19号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥寨子仓村分水坞公路加宽（19号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	寨子仓村	乡村建设行动	5	20251105	20251231	改善群众出行，促进村民增收	13	4	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
447	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道五龙坝村塘下湾道路建设 砌排水沟项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	五龙坝村	乡村建设行动	20	20250618	20251230	解决塘下湾下组村民出行的问题，实现最大效率化	31	4	带动生产	20	0	0	0	已完成	
448	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道天成村村办渠组村级公路拓宽（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	天成村	乡村建设行动	5	20250326	20251230	极大的方便群众出行，有效带动沿线的企业生产和居民就业	7	3	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
449	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道全丰社区汤家湾组道路建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	全丰社区	乡村建设行动	5	20251105	20251230	改善出行条件，提高人居环境	102	10	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
450	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道锣鼓村潘家湾组公路提质改造（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	乡村建设行动	5	20250618	20251230	方便曹家湾组及沿线村民生产生活	14	9	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
451	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道锣鼓村潘家老屋组公路提质改造（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	锣鼓村	乡村建设行动	5	20250326	20251231	方便曹家湾组及沿线村民生产生活	14	9	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
452	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道进港村月朗组组公路建设（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	进港村	乡村建设行动	10	20250618	20251230	改善出行条件，提高人居环境	3	1	便于出行，带动生产	10	0	0	0	已完成	
453	益赫农联（2025）6号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 农村基础设施（含产业配套基础设施） 2025年龙光桥街道寨子仓村山坟口公路加宽二期（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	寨子仓村	乡村建设行动	5	20250618	20251230	改善群众出行，促进村民增收	5	2	便于出行，带动生产	5	0	0	0	已完成	
454	益赫农联（2025）2号	赫山区-龙光桥街道 乡村建设行动 人居环境整治 2025年龙光桥街道人居环境（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	龙光桥街道	龙光桥街道	乡村建设行动	42	20250326	20251231	改善人居环境	42	20	其他	42	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
455	益赫农联（2025）21号	赫山区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇北峰垅村莲花形水果建设项目（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	北峰垅村	产业发展	6.8	20251202	20251231	解决片区部分农田耕种水灌不通，水利不便的问题，提高粮食产量增加农户收益使群众满意度达100%	30	1	为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源	1.8	5	0	0	已完成	
456	益赫农联（2025）10号	赫山区-谢林港镇_产业发展_生产项目_2025年谢林镇到户帮扶产业奖补项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港镇	产业发展	6.96	20250826	20251231	发展产业促进脱贫人口与监测对象稳定增加收入、增强脱贫群众内生发展动力	140	140	促进脱贫户、监测户稳定增收	6.96	0	0	0	已完成	
457	益赫农联（2025）17号	赫山区-谢林港镇_产业发展_生产项目_2025年谢林港镇到户帮扶产业奖补项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港镇	产业发展	2.576	20251030	20251231	发展产业促进脱贫人口与监测对象稳定增加收入、增强脱贫群众内生发展动力	140	140	促进脱贫户、监测户稳定增收	0	2.576	0	0	已完成	
458	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_产业发展_加工流通项目_2025年谢林港镇云寨村产业发展项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	云寨村	产业发展	20	20250618	20251231	存储秸秆，减少秸秆焚烧，提高秸秆利用率；方便机器存放；改善人居环境。	14	2	发展村集体经济，农户脱贫增收	20	0	0	0	已完成	
459	益赫农联（2025）18号	益阳国家高新技术产业开发区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇北峰垅村老官园至水轮泵水果渠维护项目(18号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	北峰垅村	产业发展	5	20251031	20251231	解决片区部分农田耕种水灌不通，水利不便的问题，提高粮食产量增加农户收益使群众满意度达100%	36	1	为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源	0	0	5	0	已完成	
460	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇云寨村排水沟渠、菜园整治项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	云寨村	产业发展	20	20250618	20251231	350米排水沟渠整治；4米菜园整治；改善水利灌溉条件；提高小组人居环境。	21	1	改善农户生活条件，带动生产	20	0	0	0	已完成	
461	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇清溪村上游组河道整治项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	清溪村	产业发展	20	20250618	20251231	有效改善周边村民农业收入，通过安排脱贫户、监测户务工，使其增加收入，村民不断获得幸福感	6	3	改善村民生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
462	益赫农联（2025）17号	赫山区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇北峰垅村三横渠水果渠新建项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	北峰垅村	产业发展	10	20251030	20251231	解决片区部分农田耕种水灌不通，水利不便的问题，提高粮食产量增加农户收益使群众满意度达100%	30	1	为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源	0	10	0	0	已完成	
463	益赫农联（2025）18号	赫山区-谢林港镇_产业发展_配套设施项目_2025年谢林港镇谢林港村方子村组山塘维护项目（18号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港村	产业发展	5	20251031	20251231	改善农田水利条件，使农田能够保证充足的水源	50	3	为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源	0	0	5	0	已完成	
464	益赫农联（2025）16号	赫山区-谢林港镇_产业发展_高质量庭院经济项目(16号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	复兴村	产业发展	13	20251025	20251231	参与农户，户均增收800元以上	70.00	54.00	村+主体+农户	13	0	0	0	已完成	
465	益赫民发【2025】62号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇复兴村巷子口组至金井山组道路改建(老区发展方向)	革命老区发展	区民政局	谢林港镇	复兴村	乡村建设行动	5	20251212	20251225	改善村容村貌，方便村民出行	70	3	改善生产运输和生活条件	0	5	0	0	已完成	
466	益赫农联（2025）17号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇清溪村东家湾组道路提质改造项目（17号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	清溪村	乡村建设行动	20	20251030	20251231	解决村民出行问题。提高当地村民生活水平，促进当地经济水平发展	82	3	为受益片区内村民出行条件改善	0	20	0	0	已完成	
467	湘农办发【2025】92号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇天猫村省级美丽乡村建设项目(92号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	天猫村	乡村建设行动	100	20250916	20251231	建成一个省级美丽乡村，服务对象满意度大于98%	108	35	群众投工投劳或捐款	0	100	0	0	已完成	
468	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇清溪村上游组道路改造项目（6号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	清溪村	乡村建设行动	20	20250618	20251231	方便了12户45人的生产生活，解决受益片区村民安全出行问题，提高当地村民生活水平，促进当地经济水平发展	12	3	改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
469	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇天猫村乡道路扩建项目(6号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	天猫村	乡村建设行动	20	20250618	20251231	方便村民出行，改善出行条件	35	1	为村民提供便利条件，使群众满意度达100%	20	0	0	0	已完成	
470	益赫农联（2025）6号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇谢林港村竹山坝组基础设施建设项目(6	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港村	乡村建设行动	20	20250618	20251231	为方便村民出行，利于发展村域集体经济	31	3	改善村民生产生活条件。	20	0	0	0	已完成	
471	益赫农联（2025）10号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇清溪村新建组道路建设项目(10号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	清溪村	乡村建设行动	10	20250823	20251231	有效改善周边村民农业收入，通过安排脱贫户、监测户务工，使其增加收入，村民不断获得幸福感。30	30	3	改善群众出行，提升村居环境，改善贫困群众生产生活条件。	10	0	0	0	已完成	
472	益赫农联（2025）10号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇天猫村郭家村公路建设项目(10号)	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	天猫村	乡村建设行动	20	20250823	20251231	方便村民出行，改善出行条件	30	1	为村民提供便利条件，使群众满意度达100%	20	0	0	0	已完成	
473	湘农办发【2025】92号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套设施）_2025年谢林港镇谢林港村省级美丽乡村示范村提质建设项目（92号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港村	乡村建设行动	50	20250915	20251231	省级美丽乡村提质改造，服务对象满意度大于98%	102	31	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	
474	益赫农联（2025）2号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年谢林港镇人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	谢林港镇	乡村建设行动	30	20250326	20251230	改善人居环境水平，提升生态质量	16819	386	提升村居环境，带动乡村产业增	30	0	0	0	已完成	

赫山区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

序号	项目批准文号	项目名称	项目所属任务方向	主管单位	实施单位	建设地点	项目类别	项目金额	项目建设计划开始日期	项目建设计划完工日期	绩效目标	项目受益总户数	受益贫困总户数	群众参与和利益联结机制	资金来源及级次				完成情况	备注
															中央	省级	市级	县级		
合计								14997							6932.00	7275.00	100.00	1690.00		
475	益赫农联（2025）21号	赫山区-谢林港镇_乡村建设行动_人居环境整治_2025年谢林港镇清溪村上游菜园提质改造（21号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	谢林港镇	清溪村	乡村建设行动	10	20251202	20251231	有效改善周边村民农业收入，通过安排脱贫户、监测户务工，使其增加收入，村民不断获得幸福感。3户	56	3	升农业生产效率与生态宜居水平，推动农业增效、农民增收。	0	10	0	0	已完成	
476	益赫农联（2025）10号	赫山区-鱼形山街道_产业发展_生产项目_2025年鱼形山街道到户帮扶产业奖补项目	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	鱼形山街道	产业发展	4.72	20250823	20251231	受益脱贫户（监测对象）满意度100%	55	55	直接帮扶，带动生产积极性	4.72	0	0	0	已完成	
477	益赫农联（2025）17号	赫山区-鱼形山街道_产业发展_生产项目_2025年鱼形山街道到户帮扶产业奖补项目2	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	鱼形山街道	产业发展	4.8	20251030	20251111	受益脱贫户（监测对象）满意度100%	85	85	直接帮扶，带动生产积极性	0	4.8	0	0	已完成	
478	湘农办发【2025】73号	赫山区_产业发展_配套设施项目_鱼形山街道四方山村2025年和美湘村泉塘子组排水沟建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	四方山社区	产业发展	50	20250801	20251231	建成一个省级美丽乡村，服务对象满意度大于98%	59	18	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	
479	益赫农联（2025）6号	赫山区-鱼形山街道_产业发展_配套设施项目_四方山社区大塘护坡硬化	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	四方山社区	产业发展	20	20250618	20250714	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测对象）满意度100%	66	10	改善村居环境，发展村级集体经济，改善困难群众生产生活条件	20	0	0	0	已完成	
480	益赫组联【2025】4号	赫山区-鱼形山街道_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年鱼形山街道大泉村集体经济水厂二期建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区委组织部	鱼形山街道	大泉村	产业发展	50	20250611	20251120	解决周边群众用水困难问题，并带来集体经济收入。	501	38	解决饮水困难	50	0	0		已完成	
481	湘农办发【2025】73号	赫山区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼形山街道四方山社区2025年和美湘村大塘湾组道路提质改造及出行照明建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	四方山社区	乡村建设行动	50	20250801	20251231	建成一个省级美丽乡村，服务对象满意度大于98%	74	15	群众投工投劳或捐款	0	50	0	0	已完成	
482	益赫农联（2025）6号	赫山区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宝林冲社区新屋湾路面拓宽硬化	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	宝林冲社区	乡村建设行动	20	20250618	20250714	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测户）满意度100%	87	12	改善居民生活质量，减少交通安全事故	20	0	0	0	已完成	
483	益赫农联（2025）6号	赫山区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宝林冲社区自来水提质改造	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	宝林冲社区	乡村建设行动	20	20250618	20250714	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测户）满意度100%	144	25	提升居民用水质量，保障居民健康用水和生活便利	20	0	0	0	已完成	
484	益赫农联（2025）6号	赫山区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_四方山社区农饮工程三期	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	四方山社区	乡村建设行动	20	20250618	20250714	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测对象）满意度100%	60	11	为社区居民提供充足生活用水，改善生产条件	20	0	0	0	已完成	
485	益赫农联（2025）17号	赫山区-鱼形山街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年鱼形山街道宝林冲社区新屋湾公路挡土墙建设	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	宝林冲社区	乡村建设行动	5	20251030	20251111	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测户）满意度100%	87	12	改善居民生活质量，减少交通安全事故	0	5	0	0	已完成	
486	益赫农联（2025）2号	赫山区-鱼形山街道_乡村建设行动_人居环境整治_2025年鱼形山街道人居环境整治项目（2号）	巩固脱贫成果和乡村振兴	区农业农村局	鱼形山街道	鱼形山街道	乡村建设行动	30	20250326	20251025	受益人口满意度100%。受益脱贫户（监测户）满意度100%	10323	486	改善全街道人居环境	30	0	0	0	已完成	